

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190201533079 | Proyecto de inversión | 41,694.85 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41694.85, modificado:41694.85}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 46982 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46982 | 5 | 97 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA DALIAS, CALLE NUM 233 JUNTO A ESCUELA PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA ROMERO SALGADO, lon:-99.08533102, lat:19.63998125}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 41,694.85 | 41,694.85 | 41,694.85 | 20,692.90 | 20,692.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.94}} | (1533079/pr oyecto_INICIO, 1533079/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201533164 | Proyecto de inversión | 36,776.13 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36776.13, modificado:36776.13}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO - 47082 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 47082 | 5 | 285 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALLE MONTE CASINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCION, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA LEONA Y CALLE SIERRA VERTIENTES, CALLE SIERRA DORADA A TRIS CUA, lon:-99.08864891, lat:19.619957611}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 36,776.13 | 36,776.13 | 36,776.13 | 18,116.98 | 18,116.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:9.8}} | (1533164/pr oyecto_INICIO, 1533164/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201532851 | Proyecto de inversión | 269,416.61 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269416.61, modificado:269416.61}} | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 36718 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 36718 | 5 | 122 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD COACALCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HARIPOSAS Y AVENIDA ORQUIDEAS, CALLE EUCLIPOTOS A UN COSTADO DEL REGISTRO CIVIL NO 4 DE , lon:-99.09472411, lat:19.65272778}} | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 269,416.61 | 269,416.61 | 269,416.61 | 243,572.63 | 243,572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-12-2019, contratista:CONSTRUCTORA ARROZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1098963.4, importe_modificado:1098963.4}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:44.1}} | (1528351/pr oyecto_INICIO, 1528351/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201533113 | Proyecto de inversión | 251,061.91 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251061.91, modificado:251061.91}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA IMPERMEABILIZACION - 43843 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 43843 | 5 | 108 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.4, meta_modificada:602.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MALAQUIAS HUITRON INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA MALAQUIAS HUITRON Y , CALLE FELIX VAZQUEZ CERCA DE ZONA INDUSTRIAL DE COACALCO Y A UN , lon:-99.07629465, lat:19.63605478}} | 15-05-2019 | 28-06-2019 | 251,061.91 | 251,061.91 | 251,061.91 | 243,731.56 | 243,731.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-12-2019, contratista:CONSTRUCTORA URALJAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1140338.78, importe_modificado:1140338.78}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:590.95}} | (1531513/pr oyecto_PROCESO, 1531513/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201531582 | Proyecto de inversión | 322,010.95 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322010.95, modificado:322010.95}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ CUENCA IMPERMEABILIZACION - 44047 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 44047 | 5 | 73 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.6, meta_modificada:778.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL COOR GRANJAS, 55728 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CASCADA I. M. BAIRD, CALLE FRAMBOYANES UBICADA EN EL PARQUE GRANJAS COOR, lon:-99.08645218, lat:19.62478817}} | 15-05-2019 | 28-06-2019 | 322,010.95 | 322,010.95 | 322,010.95 | 263,338.45 | 263,338.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-12-2019, contratista:CONSTRUCTORA URALJAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1140338.78, importe_modificado:1140338.78}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:763.03}} | (1531582/pr oyecto_INICIO, 1531582/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201531585 | Proyecto de inversión | 332,207.30 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332207.3, modificado:332207.3}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSAURA ZAPATA IMPERMEABILIZACION - 44073 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 44073 | 5 | 69 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.9, meta_modificada:646.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA BOSQUE DE LA LUZ 51 INTERIOR 51 COLONIA RANCHO LA PALMA 4A SECCION, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMA LATANIA Y CALLE PALMA ARCA, FRENTE A PRIMARIA MALINALI, lon:-99.12260836, lat:19.64209311}} | 15-05-2019 | 28-06-2019 | 332,207.30 | 332,207.30 | 332,207.30 | 253,898.70 | 253,898.70 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-12-2019, contratista:CONSTRUCTORA URALJAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1140338.78, importe_modificado:1140338.78}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:633.96}} | (1531586/pr oyecto_INICIO, 1531586/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201532476 | Proyecto de inversión | 270,327.95 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270327.95, modificado:270327.95}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REY POETA ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL - 46184 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46184 | 5 | 237 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAURA VICUÑA INTERIOR SN COLONIA LOS HEROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DALIAS Y CALLE ARRIAYANES, AVENIDA ZARZAPARRILLAS UBICADA EN EL PARQUE LAURA VICUÑA, lon:-99.10336082, lat:19.64114834}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 270,327.95 | 270,327.95 | 270,327.95 | 133,556.90 | 133,556.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:19.6}} | (1532476/pr oyecto_INICIO, 1532476/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201535052 | Proyecto de inversión | 513,728.34 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513728.34, modificado:513728.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA - 48958 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 48958 | 5 | 89 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA 5, CALLE 8 CERCA DEL PARQUE EJIDAL, lon:-99.11315089, lat:19.62580378}} | 15-07-2019 | 30-08-2019 | 513,728.34 | 513,728.34 | 513,728.34 | 478,331.40 | 478,331.40 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-10-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1524589.74, importe_modificado:1524589.74}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:211.68}} | (1535052/pr oyecto_INICIO, 1535052/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201532592 | Proyecto de inversión | 212,490.01 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212490.01, modificado:212490.01}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JOSE CASTILLA Y PIÑA - 46362 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46362 | 5 | 13 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELPE VINICIO DE BERRIOZABAL INTERIOR SN COLONIA LOS HEROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE TRIOMAS, CALLE CANOSAS FRENTE PRIMARIA XOCHIPILLI, lon:-99.10447237, lat:19.65196999}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 212,490.01 | 212,490.01 | 212,490.01 | 102,129.56 | 102,129.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:12.74}} | (1532592/pr oyecto_INICIO, 1532592/pr oyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 ATO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES, FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|--------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190201532625 | Proyecto de inversión | 211,039.06 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211039.06, modificado:211039.06}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LIC. JESUS REYES HEROLES - 46403 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46403 | 5 | 497 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD DE LAS ROSAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ALOES Y CALLE AGRACIOS, CALLE ARMUELLES EN LA ESQUINA DE CALLE VIOLETAS Y BOUL, lon:-99.09066325, lat:19.65680464}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 211,039.06 | 211,039.06 | 211,039.06 | 104,538.92 | 104,538.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.88}} | (1532625/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201528543 | Proyecto de inversión | 411,991.49 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411991.49, modificado:411991.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 36907 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 36907 | 5 | 199 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL MORELOS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE TEXMELUCAN Y CALLE TEHUACAN, CALLE JUANA MARIA PAVON FRENTE A LA CA, lon:-99.07929068, lat:19.65243982}} | 01-05-2019 | 28-06-2019 | 411,991.49 | 411,991.49 | 411,991.49 | 258,996.11 | 258,996.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-11-2019, contratista:CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1098963.4, importe_modificado:1098963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.6}} | (1528543/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201528553 | Proyecto de inversión | 423,091.90 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423091.9, modificado:423091.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 36940 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 36940 | 5 | 138 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO LA LAGUNA 1A SECCIÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FLORENTINO SAUCEDO Y CALLE CLAUDIO MUÑOZ RANCO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO A U, lon:-99.07844567, lat:19.65062432}} | 01-04-2019 | 28-06-2019 | 423,091.90 | 423,091.90 | 423,091.90 | 400,113.63 | 400,113.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-11-2019, contratista:CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1098963.4, importe_modificado:1098963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.22}} | (1528553/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201535470 | Proyecto de inversión | 473,952.81 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473952.81, modificado:473952.81}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD IMPERMEABILIZACIÓN - 49732 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 49732 | 5 | 387 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.9, meta_modificada:1145.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RCDA VIOLETA 101 INTERIOR SN COLONIA RINCONADON SAN FELIPE I, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RINCONADA SAN FELIPE Y EJE VIAL 8 CARLOS PICHARDO CRUZ, EJE VIAL 13 RCDA VIOLETA CASI ES, lon:-99.08496578, lat:19.65513932}} | 15-05-2019 | 12-07-2019 | 473,952.81 | 473,952.81 | 473,952.81 | 428,105.46 | 428,105.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-13-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:928574.48, importe_modificado:928574.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.98}} | (1535470/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201535496 | Proyecto de inversión | 785,79.92 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78579.92, modificado:78579.92}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON IMPERMEABILIZACIÓN - 49797 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 49797 | 5 | 152 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LATIROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LILAS Y CALLE LÓTOS, CALLE LAVANDULAS ENTRA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA NARCISO MENDOZA, lon:-99.09228295, lat:19.65893837}} | 15-05-2019 | 12-07-2019 | 78,579.92 | 78,579.92 | 78,579.92 | 39,130.13 | 39,130.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-13-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:928574.48, importe_modificado:928574.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.2}} | (1535496/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201532978 | Proyecto de inversión | 115,886.60 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115886.6, modificado:115886.6}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO - 46837 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46837 | 5 | 115 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (SECCION HACIENDA), 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PANELLOS Y CALLE AZAHARES FRENTE A LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS, lon:-99.10099384, lat:19.66003701}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 115,886.60 | 115,886.60 | 115,886.60 | 57,399.39 | 57,399.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.78}} | (1532978/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201533029 | Proyecto de inversión | 90,862.50 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90862.5, modificado:90862.5}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL - 46908 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 46908 | 5 | 117 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA EJE 3 AYUNTAMIENTO Y CALLE RCDA VIOLETA, JUNTO A JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL PILAR LABOR, lon:-99.07907074, lat:19.65626647}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 90,862.50 | 90,862.50 | 90,862.50 | 45,903.17 | 45,903.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.74}} | (1533029/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201534994 | Proyecto de inversión | 365,728.47 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365728.47, modificado:365728.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS SON JUANA INES DE LA CRUZ - 48871 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 48871 | 5 | 137 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE XTLEMELIXTLI, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ JU, lon:-99.10640781, lat:19.63079585}} | 15-07-2019 | 30-08-2019 | 365,728.47 | 365,728.47 | 365,728.47 | 362,334.70 | 362,334.70 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-10-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1524589.74, importe_modificado:1524589.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.2}} | (1534994/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 ATO, TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190201533206 | Proyecto de inversión | 58,422.90 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58422.9, modificado:58422.9}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN BARRON - 47123 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 47123 | 5 | 60 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Proyectos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE CAPULINES INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE CAPULINES Y CALLE BOSQUE DE FELUPE, CALLE BOSQUE DE FRAMB, lon:-99.12265932, lat:19.63664415}} | 01-07-2019 | 29-08-2019 | 58,422.90 | 58,422.90 | 58,422.90 | 26,487.63 | 26,487.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-09-2019, contratista:COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1017650.84, importe_modificado:1017650.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.9}} | (1533206/pryecto_INICIO, 1533206/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201535068 | Proyecto de inversión | 649,543.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649543.19, modificado:649543.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 48985 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 48985 | 5 | 256 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.8, meta_modificada:428.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE PERALES INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO LA PALMA 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA JALTENCO Y CALLE HACIENDA GUADALUPE, FRENTE A CENTRO SOCIAL, lon:-99.12121158, lat:19.64680845}} | 15-07-2019 | 30-08-2019 | 649,543.19 | 649,543.19 | 649,543.19 | 603,813.87 | 603,813.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-10-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1524589.74, importe_modificado:1524589.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.22}} | (1535068/pryecto_INICIO, 1535068/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201535967 | Proyecto de inversión | 379,834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379834.82, modificado:379834.82}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CUITZAHUAC IMPERMEABILIZACIÓN - 50673 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 50673 | 5 | 165 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL LOS HERÓES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE TROMETA, AVENIDA ZARZAPARRILLAS UBICADA FRENTE AL ÁREA DE JUEGOS INFANTI, lon:-99.10252398, lat:19.65052512}} | 15-05-2019 | 12-07-2019 | 379,834.82 | 379,834.82 | 379,834.82 | 365,661.22 | 365,661.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-13-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:928574.48, importe_modificado:928574.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.66}} | (1535967/pryecto_INICIO, 1535967/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201531588 | Proyecto de inversión | 237,219.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237219.84, modificado:237219.84}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA IMPERMEABILIZACIÓN - 44084 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 44084 | 5 | 125 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CLAUDIO MUÑOZ FRANCO Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTE, lon:-99.07853966, lat:19.65007551}} | 15-05-2019 | 28-06-2019 | 237,219.84 | 237,219.84 | 237,219.84 | 228,659.43 | 228,659.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-12-2019, contratista:CONSTRUCTORA URALIAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1140338.78, importe_modificado:1140338.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.61}} | (1531588/pryecto_INICIO, 1531588/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201555046 | Proyecto de inversión | 50,141.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50141.88, modificado:50141.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 112050 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 112050 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.4, meta_modificada:33.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LA GARITA INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE CHABACANO, FRENTE A PARQUE DE LA CALLE 7, lon:-99.11456978, lat:19.62579072}} | 01-07-2019 | 15-07-2019 | 50,141.88 | 50,141.88 | 50,029.37 | 30,809.82 | 30,809.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.73}} | (1555046/pryecto_INICIO, 1555046/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201556669 | Proyecto de inversión | 48,658.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48658.04, modificado:48658.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 115814 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 115814 | 5 | 2 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LA GARITA A ESPALDAS DEL FRACCIONAMIENTO CHABACANOS, lon:-99.11616435, lat:19.6262028}} | 01-07-2019 | 15-07-2019 | 48,658.04 | 48,658.04 | 48,548.85 | 37,661.32 | 37,661.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.44}} | (1556669/pryecto_PROCESO, 1556669/pryecto_INICIO, 1556669/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190201556711 | Proyecto de inversión | 21,928.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21928.16, modificado:21928.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 115919 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 115919 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.4, meta_modificada:21.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE LOMA ALTA, CALLE PROL. CHABACANO TERMINANDO EL PAVIMENTO DE LA CALLE, lon:-99.11651187, lat:19.62505597}} | 01-07-2019 | 15-07-2019 | 21,928.16 | 21,928.16 | 21,928.16 | 18,427.83 | 18,427.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.97}} | (1556711/pryecto_INICIO, 1556711/pryecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX1904015593941 | Proyecto de inversión | 155,752.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155752.57, modificado:155752.57}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO 0203 FELIPE DE BERRIOZABAL IMPERMEABILIZANTE - 201203 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 201203 | 5 | 42 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE DAXACA Y CALLE ESTADO DE MEXICO, CALLE MELCHOR OCAMPO ALIN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, lon:-99.10731352, lat:19.62540124}} | 08-11-2019 | 31-12-2019 | 155,752.57 | 155,752.57 | 155,752.57 | 0.00 | 0.00 | {ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-25-2019, contratista:ARQUAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, monto:552693.04, importe_modificado:552693.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | (1593941/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586655 | Proyecto de inversión | 63,354.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63354.39, modificado:63354.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 157033 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 157033 | 5 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 4, AVENIDA 5 REJA DE MADERA Y HAY UNA HIGERA, lon:-99.11350856, lat:19.62730062}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,354.39 | 63,354.39 | 63,354.39 | 49,353.07 | 49,353.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.41}} | (1586655/pryecto_PROCESO, 1586655/pryecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|--|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401593965 | Proyecto de inversión | 191,134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191134.57, modificado:1911134.57}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 201388 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 201388 | 5 | 126 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA 1 ERA CERRADA DE EJE 8 COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA EJE 8 Y CALLE MIGUEL FLORES, AUN COSTADO DEL CAMPO DE BÉISBOL, lon:-99.08420549, lat:19.64606394}} | 09-11-2019 | 31-12-2019 | 191,134.57 | 191,134.57 | 190,966.53 | 95,483.27 | 95,483.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-31-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:190966.53, importe_modificado:190966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.72}} | (1593965/pr objeto_INICIO, 1593965/pr objeto_PROCESO, 1593965/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586687 | Proyecto de inversión | 63,356.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.16, modificado:63356.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 157373 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 157373 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC 3 INTERIOR SN COLONIA ZACUAHUHTLA, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HANK GONZALEZ FACHADA NARANJA Y PUERTA BLANCA, lon:-99.09879034, lat:19.62976006}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.16 | 63,356.16 | 63,356.16 | 49,354.45 | 49,354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.22}} | (1586687/pr objeto_INICIO, 1586687/pr objeto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586440 | Proyecto de inversión | 39,276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39276.22, modificado:39276.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155319 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155319 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA DE AGUA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHÍA Y CALLE RÍO, CALLE ARROYO FACHADA COLOR VERDE CON PORTÓN NEGRO, lon:-99.09538171, lat:19.62196025}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 39,276.22 | 39,276.22 | 39,276.22 | 30,399.79 | 30,399.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.38}} | (1586440/pr objeto_PROCESO, 1586440/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586443 | Proyecto de inversión | 54,354.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54354.06, modificado:54354.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 155357 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155357 | 5 | 2 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RÍO Y CALLE BAHÍA, CALLE LAGUNA FRENTE A CASA DE CINCO NIVELES Y A LADO DE TIENDA, lon:-99.09324448, lat:19.62091511}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 54,354.06 | 54,354.06 | 54,354.06 | 42,070.04 | 42,070.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}} | (1586443/pr objeto_PROCESO, 1586443/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586450 | Proyecto de inversión | 47,403.50 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47403.5, modificado:47403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155409 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155409 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR LOTE 39 COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE C Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA FACHADA NARANJA PORTÓN BLANCO AL FONDO, lon:-99.09675723, lat:19.62332285}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 47,403.50 | 47,403.50 | 47,403.50 | 36,690.31 | 36,690.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | (1586450/pr objeto_PROCESO, 1586450/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586452 | Proyecto de inversión | 53,255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53255.32, modificado:53255.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155425 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155425 | 5 | 5 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE RIO , PORTÓN NEGRO CON VERDE, lon:-99.09890205, lat:19.622254}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 53,255.32 | 53,255.32 | 53,255.32 | 41,219.62 | 41,219.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | (1586452/pr objeto_INICIO, 1586452/pr objeto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586459 | Proyecto de inversión | 39,476.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39476.68, modificado:39476.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155483 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155483 | 5 | 1 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABACANO INTERIOR SN RANCHO EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHÍA Y CALLE RÍO, CALLE ALTA Y CALLE CHABACANO, FACHADA GRIS Y ZAGUAN BLANCO, lon:-99.1145335, lat:19.62610339}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 39,476.68 | 39,476.68 | 39,476.68 | 30,554.95 | 30,554.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.34}} | (1586459/pr objeto_PROCESO, 1586459/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585266 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144837 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144837 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA DEL AGUA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHÍA Y CALLE RÍO, CALLE ARROYO PORTÓN NEGRO Y PAREES VERDES, lon:-99.09535558, lat:19.62193706}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,357.81 | 55,357.81 | 53,002.34 | 53,002.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:BRUNO VIVES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | (1585266/pr objeto_PROCESO, 1585266/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585273 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144956 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144956 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE 8 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SANTA MARÍA MAGDALENA HUIZACHTLA, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS CAMPOS Y CALLE EJE 11, CERRADA AZÚCENAS FACHADA CON LOCAL COMERCIA, lon:-99.08571202, lat:19.65035861}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGÓMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | (1585273/pr objeto_PROCESO, 1585273/pr objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------|-----------------------|---|------------------------|---------|---------|-------|--|----------------|--|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401587345 | Proyecto de inversión | 199,655.72 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199655.72, modificado:199655.72)) | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 163402 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 163402 | 5 | 148 | 131 | {meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O ROBIN INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE J.M BAIRD, CALLE ROBERTO KOCI FACHADA COLOR BLANCO CON AZUL, lon:-99.08868915, lat:19.62543839)} | 25-09-2019 | 04-12-2019 | 199,655.72 | 199,655.72 | 197,112.86 | 98,556.43 | 98,556.43 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-AD-21-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:197112.86, importe_modificado:197112.86)} | {meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.8)} | (1587345/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583501 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 123845 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 123845 | 5 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUA Y CALLE ARROYO, CALLE BAHIA PUERTA COLOR MORADO SIN APLANADO, lon:-99.09583723, lat:19.6219352)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583501/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583525 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124067 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124067 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE LOMA ALTA, CALLE PIROL CHABACANO CASA COLOR AZUL CLARO SIN ZAHUAN, lon:-99.11631589, lat:19.62485133)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583525/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583528 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124092 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124092 | 5 | 5 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA KXTMEMELIXTLE 44 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COACALCO CABECERA MUNICIPAL, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE KXTMEMELIXTLE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSO, AVENIDA 16 DE SEPTI, lon:-99.10808017, lat:19.62992995)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583528/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583535 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124167 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124167 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GARITA Y CALLE CHABACANO SE ENCUENTRA UN KINDER PRIVADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA CASA, lon:-99.11492363, lat:19.62570958)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583535/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583536 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124172 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124172 | 5 | 2 | 4 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EX-RANCHO SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE Y. CASA SIN APLANAR CON TINACO AZUL GRANDE FRENTE A CASA DE 2 NIVELES, lon:-99.1150855, lat:19.62303483)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583536/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401587062 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 160514 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 160514 | 5 | 0 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TURBIDE 30 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORREGIDORA FACHAD, lon:-99.11079452, lat:19.63224316)} | 25-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1587062/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583538 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124212 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124212 | 5 | 3 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLEJON LLUVIA, CALLE LLUVIA PORTON AMARILLO, lon:-99.09343021, lat:19.62205143)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583538/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583540 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124222 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124222 | 5 | 2 | 4 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA, CASA SIN APLANAR REJA NEGRA, lon:-99.09324219, lat:19.62089674)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583540/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583542 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124240 | 15 | México | 20 | | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124240 | 5 | 1 | 1 | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO 9 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAJUNA, CASA GONZALEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO FACHADA SIN APLANAR ZAGUAN AZUL, lon:-99.09509257, lat:19.62452329)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,835.80 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38)} | (1583542/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401583550 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124270 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124270 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA CASA CON FACHADA VERDE PUERTA NEGRA Y VENTANA QUE DA A LA CALLE, lon:-99.09339117, lat:19.62233665}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1583550/pr oyecto_INICIO, 1583550/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583553 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124284 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124284 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE RIO, CALLE LLUVIA FACHADA CON ARBOLES LIMON Y LAUREL, PUERTA NEGRA FACHADA COLOR DURAZNO, lon:-99.09357144, lat:19.62168341}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1583553/pr oyecto_PROCESO, 1583553/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583558 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124317 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124317 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 43 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE TURBIDE, CALLE BELIZARO DOMINGUEZ CASI, lon:-99.11010792, lat:19.63146532}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1583558/pr oyecto_PROCESO, 1583558/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583560 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124336 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124336 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUIHUA INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE NAYARIT, CASA BLANCA CON PUERTA NEGRA, lon:-99.10756385, lat:19.62134906}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1583560/pr oyecto_PROCESO, 1583560/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593655 | Proyecto de inversión | 392,494.47 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392494.47, modificado:392494.47}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE EN JARDIN DE NIÑOS JOSE IMPERMEABILIZACIÓN - 199469 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 199469 | 5 | 109 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (SECCIÓN HACIENDA), 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CLEMATIDES Y ANDADOR DALIAS, CALLE SAN FRANCISCO TIENE DE BANDA PERIMETRAL MUROS COLOR BL, lon:-99.10546325, lat:19.64376402}} | 07-11-2019 | 09-12-2019 | 392,494.47 | 392,494.47 | 392,494.47 | 392,494.47 | 392,494.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-24-2019, contratista:JIG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1767851.0, importe_modificado:1767851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.53}} | {1593655/pr oyecto_PROCESO, 1593655/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593674 | Proyecto de inversión | 562,690.24 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562690.24, modificado:562690.24}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL IMPERMEABILIZACIÓN - 199590 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 199590 | 5 | 85 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAURA VICUÑA COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA LAURA VICUÑA Y AVENIDA DALIAS, CALLE ZARZAPARRILLAS FACHADA COLOR ROJO CON BLANCO, lon:-99.10372684, lat:19.64052426}} | 07-11-2019 | 31-12-2019 | 562,690.24 | 562,690.24 | 562,690.24 | 281,061.20 | 281,061.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-24-2019, contratista:JIG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1767851.0, importe_modificado:1767851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.53}} | {1593674/pr oyecto_INICIO, 1593674/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586391 | Proyecto de inversión | 57,743.91 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57743.91, modificado:57743.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154967 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154967 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CASCAIDA Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA FACHADA SIN APLANAR CON PORTON BLANCO, lon:-99.09323274, lat:19.62354833}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 57,743.91 | 57,743.91 | 57,743.91 | 44,693.79 | 44,693.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {1586391/pr oyecto_PROCESO, 1586391/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586394 | Proyecto de inversión | 41,441.09 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41441.09, modificado:41441.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154999 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154999 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HANK GONZALEZ Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA FACHADA VERDE ZAHUAN NEGRO, lon:-99.09333899, lat:19.62317517}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 41,441.09 | 41,441.09 | 41,441.09 | 32,075.41 | 32,075.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1586394/pr oyecto_INICIO, 1586394/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586398 | Proyecto de inversión | 63,356.59 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.59, modificado:63356.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155014 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155014 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EDWARD SALK INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE F. ORTIZ CORTES Y CALLE CARLOS FINLAY, FACHADA BAHIA Y ZAGUAN AZUL, lon:-99.08979803, lat:19.62648664}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.59 | 63,356.59 | 63,356.59 | 49,038.10 | 49,038.10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.26}} | {1586398/pr oyecto_INICIO, 1586398/pr oyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|--------------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401583587 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124592 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124592 | 5 | 5 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, AVENIDA 5 CASA DE TABIQUE SIN PUERTA EN EL LOTE, lon:-99.11048573, lat:19.62184088}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | (1583587/pr oyecto_PRO CESO, 1583587/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593683 | Proyecto de inversión | 532,006.04 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532006.04, modificado:532006.04}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO IMPERMEABILIZACIÓN - 199634 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 199634 | 5 | 195 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (SECCIÓN HACIENDA), 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PANUELOS Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE AZAHARES ALUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO, lon:-99.10103522, lat:19.6600549}} | 07-11-2019 | 31-12-2019 | 532,006.04 | 532,006.04 | 532,006.04 | 265,734.83 | 265,734.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-24-2019, contratista:JRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.5}} | (1593683/pr oyecto_INICIO, 1593683/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586412 | Proyecto de inversión | 50,862.30 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50862.3, modificado:50862.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 155115 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155115 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTEUR 95 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN GUTEMBERG Y CALLE J.M. BAIRD, CALLE LAGUNA FACHADA COLOR VERDE PISTACHE CON PORTÓN, lon:-99.09272318, lat:19.62316621}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 50,862.30 | 50,862.30 | 50,862.30 | 39,367.42 | 39,367.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | (1586412/pr oyecto_PRO CESO, 1586412/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586414 | Proyecto de inversión | 49,842.20 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49842.2, modificado:49842.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155125 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155125 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE LAGUNA, CALLE LLUVIA PORTÓN AMARILLO PUESTO DE DULCES, lon:-99.0934519, lat:19.62206056}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 49,842.20 | 49,842.20 | 49,842.20 | 38,577.86 | 38,577.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}} | (1586414/pr oyecto_PRO CESO, 1586414/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586418 | Proyecto de inversión | 51,134.57 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51134.57, modificado:51134.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 155179 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155179 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 3 COLONIA ZACUAMITLA, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HANK GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LAS HEDRAS FACHADA NARANJA VENTANAS CUADRADAS DE COLOR BLANCO, lon:-99.09868305, lat:19.62950742}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 51,134.57 | 51,134.57 | 39,578.16 | 39,578.16 | 39,578.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | (1586418/pr oyecto_INICIO, 1586418/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586427 | Proyecto de inversión | 63,356.23 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.23, modificado:63356.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 155241 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155241 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTEUR 1 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CATARATAS SAUL LEVEN Y CALLE HANK GONZALEZ, CALLE LAGUNA FACHADA COLOR CREMA Y PORTON DE, lon:-99.09152217, lat:19.62741259}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.23 | 63,356.23 | 63,356.23 | 53,056.51 | 53,056.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.4}} | (1586427/pr oyecto_PRO CESO, 1586427/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586466 | Proyecto de inversión | 63,357.50 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63357.5, modificado:63357.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155545 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 155545 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 3 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO COACALCO ECABECERA MUNICIPAL, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, FACHADA BLANCA Y PORTÓN NEGR, lon:-99.09277058, lat:19.62267397}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,357.50 | 63,357.50 | 63,357.50 | 49,038.71 | 49,038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.18}} | (1586466/pr oyecto_PRO CESO, 1586466/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586472 | Proyecto de inversión | 38,528.88 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38528.88, modificado:38528.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155581 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155581 | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 3 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO COACALCO ECABECERA MUNICIPAL, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, FACHADA BLANCA Y PORTÓN NEGR, lon:-99.10475691, lat:19.63214868}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 38,528.88 | 38,528.88 | 38,528.88 | 29,821.35 | 29,821.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.7}} | (1586472/pr oyecto_PRO CESO, 1586472/pr oyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPON- SABLE | ENTIDAD RESPON- SABLE | ID. MUNI- CIPAL RESPON- SABLE | MUNICIPI- O RESPON- SABLE | TIPO PROGRAM A PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA- DA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFEREN- CIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INCI- O | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETI- DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISI- COS | CARPETA FOTOS | ESTATU- S | FLUJO | OBSERVAC- IONES RE- VISION |
|-------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|---------|--|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2019 | 4 | MEX19040 1586474 | Proyecto de Inversión | 63,278.71 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63278.71, modificado:63278.71) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155584 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155584 | 5 | 0 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modifica da:39.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE EDWARD SALK 38 INTERIOR SN COLONIA GRANAS SAN CRISTOBAL, 55736 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE F ORTIZ CORTES Y CALLE CARLOS FINLAY, CALLE SAUL VEVEN FAHAD BLANCA Y ZAGUAN BLANCO, lon- 99.0900678, lat:19.62550061)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,278.71 | 63,278.71 | 48,977.73 | 48,977.73 | 48,977.73 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:38.22)} | (1586474/pr oyecto_PRO CESO, 1586474/pr oyecto_INCI O) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586476 | Proyecto de Inversión | 50,037.54 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50037.54, modificado:50037.54) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155588 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155588 | 5 | 4 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modifica da:36.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE 63 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BARRANCA FACH, lon- 99.10940384, lat:19.62882026)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 50,037.54 | 50,037.54 | 50,037.54 | 38,729.06 | 38,729.06 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.28)} | (1586476/pr oyecto_INCI O, 1586476/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586488 | Proyecto de Inversión | 44,143.77 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44143.77, modificado:44143.77) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155669 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155669 | 5 | 2 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifica da:1.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE FERRADA AGUA 17 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUA Y CALLE ARROYO, CALLE RIO FACHADA NARANJA Y PUERTA COLOR ROSA, lon- 99.09553959, lat:19.62204439)} | 24-09-2019 | 02-12-2019 | 44,143.77 | 44,143.77 | 44,143.77 | 34,167.28 | 34,167.28 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | (1586488/pr oyecto_INCI O, 1586488/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586489 | Proyecto de Inversión | 54,479.04 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54479.04, modificado:54479.04) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155681 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155681 | 5 | 2 | 4 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modifica da:34.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ARROYO 9 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO PUERTA AZUL SIN PINTAR, lon-99.09514522, lat:19.62450131)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 54,479.04 | 54,479.04 | 54,479.04 | 42,166.78 | 42,166.78 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.32)} | (1586489/pr oyecto_PRO CESO, 1586489/pr oyecto_INCI O) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586490 | Proyecto de Inversión | 53,487.38 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53487.38, modificado:53487.38) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155683 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155683 | 5 | 3 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modifica da:31.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE DIECISES INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE DIECISES Y CALLE CINCO, CALLE GATORICE PARED AZUL Y BLANCO, lon- 99.11247872, lat:19.62213283)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 53,487.38 | 53,487.38 | 53,487.38 | 41,399.23 | 41,399.23 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.38)} | (1586490/pr oyecto_PRO CESO, 1586490/pr oyecto_INCI O) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586506 | Proyecto de Inversión | 62,166.79 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62166.79, modificado:62166.79) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155797 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155797 | 5 | 1 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modifica da:49.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE BAJA CALIFORNIA 72 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAYARI Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE QUERETARO PORTON DE REJA COLOR NEGRO, lon- 99.10403406, lat:19.61882914)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 62,166.79 | 62,166.79 | 62,166.79 | 48,117.10 | 48,117.10 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:48.02)} | (1586506/pr oyecto_INCI O, 1586506/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586509 | Proyecto de Inversión | 63,355.85 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63355.85, modificado:63355.85) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155819 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155819 | 5 | 3 | 3 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modifica da:36.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE LAGUNA 4 MZA 4 LT 4 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAÑIA Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA VENTANA QUE DA A LA CALLE FACHADA VERDE PUERTA NEGRA BANCA A, lon-99.0933939, lat:19.62233289)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,355.85 | 63,355.85 | 63,355.85 | 49,037.43 | 49,037.43 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.28)} | (1586509/pr oyecto_PRO CESO, 1586509/pr oyecto_INCI O) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586515 | Proyecto de Inversión | 41,641.23 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41641.23, modificado:41641.23) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155905 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155905 | 5 | 4 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modifica da:19.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MANANTIAL Y , CALLE AGUA FACHADA SIN APLANAR CON PORTÓN NEGRO, lon- 99.09508801, lat:19.62413933)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 41,641.23 | 41,641.23 | 41,641.23 | 32,438.52 | 32,438.52 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18.62)} | (1586515/pr oyecto_PRO CESO, 1586515/pr oyecto_INCI O) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586526 | Proyecto de Inversión | 61,797.62 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61797.62, modificado:61797.62) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155935 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155935 | 5 | 2 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modifica da:36.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA, FACHADA GRIS ZAHUAN BLANCO, lon-99.09934431, lat:19.62280692)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 61,797.62 | 61,797.62 | 61,797.62 | 47,831.36 | 47,831.36 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.28)} | (1586526/pr oyecto_INCI O, 1586526/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecuc ion | Validado avances | Sin observa ciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 ATO, TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOFERENCIA | GEORREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|--|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586528 | Proyecto de inversión | 54,886.81 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54886.81, modificado:54886.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 155971 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 155971 | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 43 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE TURIBIONE, FACHADA BLANCA PUERTA CORTA, lon:-99.11015622, lat:19.63148469}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 54,886.81 | 54,886.81 | 54,886.81 | 42,756.83 | 42,756.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.34}} | [1586528/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586537 | Proyecto de inversión | 63,348.48 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63348.48, modificado:63348.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156011 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156011 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE D Y CALLE C, CALLE ARROLLO PUERTA AZUL CON LADRILLO, lon:-99.09664994, lat:19.62335822}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,348.48 | 63,348.48 | 63,348.48 | 49,348.47 | 49,348.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52.92}} | [1586537/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586540 | Proyecto de inversión | 62,647.68 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62647.68, modificado:62647.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156054 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156054 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE C INTERIOR LOTE 5 COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE PROLONGACION VERRASTO CARBANZA Y , CALLE PASO DE LA BANASTA FACHADA COLOR CREMA Y PORTÓN COLOR VINO, lon:-99.09955209, lat:19.62513365}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 62,647.68 | 62,647.68 | 62,647.68 | 48,802.54 | 48,802.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28.42}} | [1586540/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586555 | Proyecto de inversión | 63,350.95 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63350.95, modificado:63350.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 156187 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156187 | 5 | 2 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE RIO PUERTA BLANCA CAPILLITA, lon:-99.09818148, lat:19.62235143}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,350.95 | 63,350.95 | 63,350.95 | 63,350.95 | 63,350.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:41.16}} | [1586555/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586560 | Proyecto de inversión | 63,353.22 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63353.22, modificado:63353.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156248 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156248 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, FACHADA GRIS SIN PUERTA, lon:-99.11043451, lat:19.62213096}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,353.22 | 63,353.22 | 63,353.22 | 49,352.16 | 49,352.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:49.0}} | [1586560/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593409 | Proyecto de inversión | 159,094.81 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159094.81, modificado:159094.81}} | MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 197880 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 197880 | 5 | 86 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA HUIZACHITLA, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE UBICA SOBRE LA AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, lon:-99.08855899, lat:19.6309969}} | 06-11-2019 | 09-12-2019 | 159,094.81 | 159,094.81 | 159,094.81 | 79,709.86 | 79,709.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-20-2019, contratista:INSEGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:325029.01, importe_modificado:325029.01}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:6.0}} | [1593409/pr oyecto_INJIC O, 1593424/pr oyecto_PRO CESO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593424 | Proyecto de inversión | 168,382.28 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168382.28, modificado:168382.28}} | MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 197959 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 197959 | 5 | 148 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O.ROBIN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CALLE CASCAIDA J.M. BAIRD, CALLE ROBERTO KOTCH ESCUELA CON FACHADA COLOR BLANCA Y, lon:-99.08850619, lat:19.62547136}} | 06-11-2019 | 09-12-2019 | 168,382.28 | 168,382.28 | 168,382.28 | 83,286.97 | 83,286.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-20-2019, contratista:INSEGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:325029.01, importe_modificado:325029.01}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.6}} | [1593424/pr oyecto_INJIC O, 1593424/pr oyecto_PRO CESO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586572 | Proyecto de inversión | 56,671.50 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56671.5, modificado:56671.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156325 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156325 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO XAPATA, CALLE PORTUGAL CASA CON PORTÓN VERDE Y LONA GRIS, lon:-99.10471784, lat:19.62451122}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 56,671.50 | 56,671.50 | 56,671.50 | 44,147.10 | 44,147.10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.32}} | [1586572/pr oyecto_INJIC O] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586590 | Proyecto de inversión | 37,771.20 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37771.2, modificado:37771.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 156463 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156463 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOCE INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE UNO Y CALLE OXACA, CALLE NAYARIT FACHADA BLANCA Y ZAHUAN NEGRO, lon:-99.11003953, lat:19.62310557}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 37,771.20 | 37,771.20 | 37,771.20 | 29,423.76 | 29,423.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22.54}} | [1586590/pr oyecto_INJIC O, 1586590/pr oyecto_PRO CESO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICI- PIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAM- A PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISI- COS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|--|--------------------|---------------------------|---------|---------|---|------------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 2019 | 4 | MEX19040 1589859 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179803 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179803 | 5 | 1 | 1 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE PUEBLA 42 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NAVARIT, CALLE VERACRUZ REJA AMARILLA DE MADERA AL FONDO DEL CALLEON DEL LADO, lon:-99.10547652, lat:19.62243193)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:0.98]} | {1589859/pr oyecto_INCI O, 1589859/pr oyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589864 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179821 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179821 | 5 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CHIRACANO 17 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, CALLE LA GARITA FACHADA BLANCA Y TERRACOTA CON ZAGUAN C, lon:-99.11626795, lat:19.62605332)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:0.98]} | {1589864/pr oyecto_PRO CESO, 1589864/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589872 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179839 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179839 | 5 | 1 | 1 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CIRCUITO JALATLACO Y CALLE 1, PUERTA DE LAMINA Y REJA BLANCA ATRAS DEL CECYTEM, lon:- 99.09982131, lat:19.62123237)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:0.98]} | {1589872/pr oyecto_PRO CESO, 1589872/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589873 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179846 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179846 | 5 | 1 | 0 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE RIO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUA Y CALLE ARROYO, CALLE BAHIA EN OBRA NEGRA CON PUERTA ROSA, lon:- 99.0958486, lat:19.62199254)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:0.98]} | {1589873/pr oyecto_PRO CESO, 1589873/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586601 | Proyecto de inversión | 63,356.10 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.1, modificado:63356.1)} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156548 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156548 | 5 | 1 | 0 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:50.0, meta_modifica da:50.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE 8 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA 5, FACHADA GRIS CASA DE LA ESQUINA, lon:-99.11266541, lat:19.62509891)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.10 | 63,356.10 | 63,356.10 | 49,354.40 | 49,354.40 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:49.0]} | {1586601/pr oyecto_PRO CESO, 1586601/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1586603 | Proyecto de inversión | 50,229.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50229.8, modificado:50229.8)} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 156560 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 156560 | 5 | 1 | 1 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:21.0, meta_modifica da:21.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA 1, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE 5 A UN LADO UN BALDIO CASA DE TABIQUE APARENTE, lon:- 99.09851439, lat:19.62198347)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 50,229.80 | 50,229.80 | 50,229.80 | 39,129.01 | 39,129.01 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.58]} | {1586603/pr oyecto_PRO CESO, 1586603/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589878 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179865 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179865 | 5 | 2 | 2 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE 5 DE FEBRERO 27 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 55708 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLEJON PORTUGAL Y CALLE CHIAPAS, ALAMBRADO Y PUERTA NEGRA, lon:- 99.10504947, lat:19.62523682)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:0.98]} | {1589878/pr oyecto_PRO CESO, 1589878/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589880 | Proyecto de inversión | 42,087.08 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42087.08, modificado:42087.08)} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179867 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179867 | 5 | 4 | 1 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:33.0, meta_modifica da:33.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE PEDRO MORENO 12 INTERIOR SN COLONIA ZACAUUITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALFONSO GARDENAS CASA COLOR BLANCO Y PUERTA COLO C, lon:- 99.09784864, lat:19.62745754)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 42,087.08 | 42,087.08 | 41,996.85 | 32,575.40 | 32,575.40 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.01]} | {1589880/pr oyecto_INCI O, 1589880/pr oyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |
| 2019 | 4 | MEX19040 1589889 | Proyecto de inversión | 43,136.37 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43136.37, modificado:43136.37)} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179922 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179922 | 5 | 2 | 1 | {meta1: [unidad_medid a:Vivienda, meta:20.0, meta_modifica da:20.0]} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE REBSAMEN Y CALLE HANK GONZALEZ, CALLE CONJUNTO JALATLACO ATRAS DE LA ESCUELA PREPA, lon:-99.09962677, lat:19.62013863)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 43,136.30 | 43,136.30 | 43,039.57 | 33,387.55 | 33,387.55 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.4]} | {1589889/pr oyecto_PRO CESO, 1589889/pr oyecto_INCI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observacion es |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585597 | Proyecto de inversión | 62,686.21 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62686.21, modificado:62686.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148298 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148298 | 5 | 4 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OXACA Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE ZACATECAS FACHADA DE COLOR TERRACOTA, lon:-99.10850711, lat:19.62234473}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,686.21 | 62,686.21 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585601 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148323 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148323 | 5 | 4 | 3 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA IXTLEMELIXTLÉ 44 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE IXTLEMELIXTLÉ Y CALLE IXTLEMELIXTLÉ, AVENIDA 16 DE SEPTIEM, lon:-99.10815393, lat:19.6300117}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.00 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585609 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148392 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148392 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LINA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 1 PORTÓN DE COLOR ROJO Y MURO COLOR PISTACHE, lon:-99.11129212, lat:19.62391403}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586386 | Proyecto de inversión | 55,546.95 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55546.95, modificado:55546.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154948 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154948 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 INTERIOR LOTE 4 COLONIA EL RANCHITO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 FACHADA DE TABIQUE Y REJA DE ALUMINIO, lon:-99.0992439, lat:19.6224519}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 55,546.95 | 55,546.95 | 55,546.95 | 42,993.34 | 42,993.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585648 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148848 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148848 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA D INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BAHIA FACHADA NARANJA ZAHUAN COLOR BLANCO Y PUERTA AZUL, lon:-99.096776, lat:19.62317126}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585649 | Proyecto de inversión | 17,255.85 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17255.85, modificado:17255.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148850 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148850 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN BARRIO EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASO DE LA BARRANCA Y CALLE 5, CALLE 6 FACHADA DE COLOR ROJO ZAHUAN DE COLOR GRIS, lon:-99.09959419, lat:19.62169071}} | 29-09-2019 | 04-12-2019 | 17,255.85 | 17,255.85 | 17,255.85 | 13,356.03 | 13,356.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585651 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148868 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148868 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA D COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE C Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PORTÓN DE COLOR BLANCO Y FACHADA COLOR NARANJA, lon:-99.09678214, lat:19.62317437}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.89}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.89}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585654 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148875 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148875 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IXTLEMELIXTLÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RÍO Y , ULTIMA CASA DE LA CERRADA LADO DERECHO, lon:-99.1075997, lat:19.62621859}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.89}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.89}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585657 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148912 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148912 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1.0}, meta_modificada:1.0} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVIPLICACION PROLONGADA CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RÍO Y , ULTIMA CASA DE LA CERRADA LADO DERECHO, lon:-99.09955336, lat:19.62167885}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585658 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148915 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148915 | 5 | 2 | 3 | {meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA 1 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6, REJA DE MADERA BLANCA CASA DE COLOR TERRACOTA, lon:-99.09959141, lat:19.6216346}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585659 | Proyecto de inversión | 56,146.66 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56146.66, modificado:56146.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148929 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148929 | 5 | 5 | 2 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE 1, PUERTA DE ALUMINIO PINTADA COLOR VERDE Y BARRA ENREJADA, lon:-99.10081875, lat:19.62209213}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 56,146.66 | 56,146.66 | 56,146.66 | 43,457.51 | 43,457.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.36}} | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.36}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584518 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 137134 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 137134 | 5 | 2 | 2 | {meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA D 4 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE C Y CALLE BAHIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FACHADA NARANJA ZAGUAN BLANCO CON PUERTA AZUL, lon:-99.09680416, lat:19.62315863}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584527 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 137206 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 137206 | 5 | 3 | 2 | {meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN BARRIO LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE RIO, FACHADA ROJA CON ZAGUAN BLANCO, lon:-99.09680282, lat:19.62316621}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584532 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 137226 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 137226 | 5 | 3 | 2 | {meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 18 INTERIOR SN COLONIA ZAULITLITLA, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CASA EN PLANA BAJA FACHADA BLANCA CON, lon:-99.09541478, lat:19.6316169}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586019 | Proyecto de inversión | 62,806.46 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62806.46, modificado:62806.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151915 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151915 | 5 | 3 | 2 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LAJUNA Y CALLE LLUVIA, CALLE LUIS PASTEUR PINTADA DE BLANCO Y ZAGUAN AMARILLO, lon:-99.09341342, lat:19.62209533}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,806.46 | 62,806.46 | 62,806.46 | 48,612.20 | 48,612.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.2}} | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.2}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586020 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151917 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151917 | 5 | 2 | 3 | {meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE OAXACA, FACHADA BLANCA SIN ZAGUAN, lon:-99.10939411, lat:19.62243529}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586021 | Proyecto de inversión | 50,812.39 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50812.39, modificado:50812.39}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151920 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151920 | 5 | 2 | 1 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y BRECHA NAYARIT, CALLE ENRIQUE RESBAMEN FACHADA VERDE CON PORTON COLOR VERD, lon:-99.1036976, lat:19.61942697}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 50,812.39 | 50,812.39 | 50,812.39 | 39,328.79 | 39,328.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586035 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152007 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152007 | 5 | 1 | 0 | {meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ 16 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y RA, lon:-99.10536923, lat:19.63236531}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 ATO, TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD, RESPONSABLE | ENTIDAD, RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO, RESPONSABLE | MUNICIPIO, RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA, PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION, EJECUTORA | NUMERO, PROYECTO | POBLACION, BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO, GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA, INICIO | FECHA, TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISI- COS | CARPETA, FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES, REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------|---|---------------------|----------------------------|---------|---------|--|-------------------------|---|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|----------|----------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586037 | Proyecto de inversión | 63,354.25 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63354.25, modificado:63354.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152016 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152016 | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUHEMOC INTERIOR SN COLONIA ZACUATITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ZONA H. LAS HIEDRAS Y CALLE PIEDRO MORENO AZULEO AZUL PORTON BLANCO, lon:-99.09840939, lat:19.62977559}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,354.25 | 63,354.25 | 63,354.25 | 49,036.19 | 49,036.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAEL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:37.24}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:37.24}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583608 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124684 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124684 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO FACHADA SIN APLANAR TECHADA CON LAMINA METAL, lon:-99.09501647, lat:19.62483602}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583610 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124718 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124718 | 5 | 1 | 4 | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, CALLE 2 CASA SIN APLANAR CON LAMINA METALICA, lon:-99.09812918, lat:19.62176908}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583614 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124750 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124750 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLEJÓN BAHIA, CALLE LAGUNA FACHADA SIN APLANADO NI PINTURA, lon:-99.09324018, lat:19.62085451}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583619 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 124789 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 124789 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 CERCA DE TARIMAS DE MADERA CON REJA DE HERRERIA SIN PINTURA, lon:-99.09925516, lat:19.62239312}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586048 | Proyecto de inversión | 63,354.82 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63354.82, modificado:63354.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152106 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152106 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIE CURIE 78 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE ANDADOR E Y ANDADOR H, CALLE HACIENDA DE TENUEL, PAREDO VERDE Y PORTON DE ALUMINIO COLOR NEGRO, lon:-99.08853956, lat:19.62815767}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,354.82 | 63,354.82 | 63,354.82 | 49,036.63 | 49,036.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAEL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.18}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.18}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586056 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152146 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152146 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL POTRERO INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE TAMAJUPAS Y CALLE CLAUDIA MUÑOZ, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO PUERTA DE COLOR BLANCO Y ARBOLES, lon:-99.07636328, lat:19.64927907}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586057 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152154 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152154 | 5 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS FRAMBAYONES 304 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES RINCÓNADA SAN FELIPE, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BETUNIAS P, lon:-99.08622451, lat:19.65575698}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586060 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 152169 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152169 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE QUERETARO SIN BARRA PRINCIPAL HAY NOPALES, lon:-99.10389505, lat:19.61975591}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---|--------------|------------------------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585131 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 142778 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 142778 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OMACA Y CALLE ESTADO DE MEXICO, CALLE ZACATECAS CASA COLOR TERRACOTA PUERTA BLANCA, lon:-99.10845166, lat:19.62227296}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.20 | 13,787.20 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1585131/pr objeto_PROCESO, 1585131/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586070 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152244 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152244 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA 47 INTERIOR SN FRACCION PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCION, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MONTE CASINO Y CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA VERTIENTES PORTON NEGRO, lon:-99.08784984, lat:19.61807077}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1586070/pr objeto_INICIO, 1586070/pr objeto_PROCESO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586083 | Proyecto de inversión | 45,023.75 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45023.75, modificado:45023.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152322 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152322 | 5 | 1 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA BAJA CALIFORNIA INTERIOR LOTE 6 COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE NAYARIT FACHADA DE VARIOS COLORES PORTÓN NEGRO, lon:-99.10411499, lat:19.61970286}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 45,023.75 | 45,023.75 | 45,023.75 | 34,848.39 | 34,848.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | 1586083/pr objeto_PROCESO, 1586083/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586086 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152351 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152351 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE G INTERIOR SN BARRIO LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE RÍO, PORTÓN DE COLOR BLANCO, lon:-99.09794191, lat:19.62276267}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | 1586086/pr objeto_INICIO, 1586086/pr objeto_PROCESO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586087 | Proyecto de inversión | 40,516.15 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40516.15, modificado:40516.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 152373 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152373 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MANANTIAL Y , CALLE MELCHOR OCAMPO PUERTA AZUL CON APLANADO RÚSTICO, lon:-99.09517311, lat:19.62430939}} | 23-09-2019 | 07-12-2019 | 40,516.15 | 40,516.15 | 40,516.15 | 31,359.51 | 31,359.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | 1586087/pr objeto_PROCESO, 1586087/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586088 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152378 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152378 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHOITO (MEVIL), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 6 PORTON GRIS FACHADA COLOR BEIGE, lon:-99.09926276, lat:19.62221535}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1586088/pr objeto_PROCESO, 1586088/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583664 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125137 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125137 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE BAHIA, CALLE LAGO CASA DE PORTON BLANCO, lon:-99.09372642, lat:19.62174522}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1583664/pr objeto_PROCESO, 1583664/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583669 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125203 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125203 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 22 INTERIOR SN COLONIA ZACUALUITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CASA CON PILARES DE TABIQUE ROJO, lon:-99.09611215, lat:19.62768435}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1583669/pr objeto_INICIO, 1583669/pr objeto_PROCESO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584624 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 138074 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 138074 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE OMACA, CALLE ZACATECAS FACHADA GRIS REARROJA, lon:-99.10804128, lat:19.62363107}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1584624/pr objeto_PROCESO, 1584624/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584635 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 138170 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 138170 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE VERACRUZ, CALLE NAYARIT BORDA EN OBRA NEGRA CON PORTON VERDE, lon:-99.10619994, lat:19.62286433}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | 1584635/pr objeto_PROCESO, 1584635/pr objeto_INICIO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPON- SABLE | ENTIDAD RESPON- SABLE | ID. MUNI- CIPAL RESPON- SABLE | MUNICIPI- O RESPON- SABLE | TIPO PROGRAM- A PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA- DA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISI- COS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---------------|------------------|---|--------------------|-------------------------------|---------|---------|--|-----------------------|--|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--------------|------------------|---------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401584641 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 138251 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 138251 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS 106 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AYACAHUITES Y BOULEVARD DE LAS ROSAS, CALLE EBANOS REJA NEGRA CON PASTO ARTIFICIAL, lon: 99.0972588, lat:19.6395177}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1584641/pr oyecto_PRO CESO, 1584641/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585138 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 142839 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 142839 | 5 | 2 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTADO DE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAVARIT Y CALLE CHIURHUA, FACHADA SIN APLANAR ZAGUAN VERDE, lon:99.10775093, lat:19.62164402}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1585138/pr oyecto_PRO CESO, 1585138/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585140 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 142894 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 142894 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE OAXACA, CALLE DURANGO FACHADA SIN APLANAR PUERTA CON PROTECCIÓN NEGRA CON A, lon:99.10738146, lat:19.6251166}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1585140/pr oyecto_PRO CESO, 1585140/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585143 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 142938 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 142938 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE OAXACA, CALLE ZACATECAS PORTON NEGRO MUROS VERDES, lon:99.10796081, lat:19.62363107}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1585143/pr oyecto_PRO CESO, 1585143/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585144 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 142966 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 142966 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DR. ALEXANDER FLEMING 124 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN GUTEMBERG Y CALLE TOMAS ALVA EDISON, CALLE FERNANDO ORTIZ COTES PORTON BL, lon:99.09191584, lat:19.62132695}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1585144/pr oyecto_PRO CESO, 1585144/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585148 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 143004 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 143004 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J. M. BARRD, CALLE CARLOS FINLAY FACHADA VERDE ZAGUAN GRIS, lon:99.08916255, lat:19.62485006}} | 18-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1585148/pr oyecto_PRO CESO, 1585148/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586096 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 152470 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152470 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN 22 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, CALLE ZACATECAS FACHADA COLOR VERDE MENTA CON REJA, lon:99.10800687, lat:19.62379043}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1586096/pr oyecto_PRO CESO, 1586096/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586106 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 152559 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152559 | 5 | 4 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CLAUJENTERO INTERIOR SN COLONIA ZACUALITTLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAS HIEDRAS, CALLE PEDRO MORENO BARDAS BLANCAS PORTON BLANCO CON FRANJAS AMAR, lon:99.0984041, lat:19.62981017}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {1586106/pr oyecto_PRO CESO, 1586106/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586108 | Proyecto de inversión | 54,381.72 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54381.72, modificado:54381.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 152567 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152567 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE S DE FEBRERO 10 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 55708 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORTUGAL, FACHADA BLANCA PORTON ROJO, lon:99.10498268, lat:19.62694542}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 54,381.72 | 54,381.72 | 54,381.72 | 42,094.45 | 42,094.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1586108/pr oyecto_PRO CESO, 1586108/ pr oyecto_INICI O} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586110 | Proyecto de inversión | 62,684.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62684.78, modificado:62684.78}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152579 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152579 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 4 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE RIO, CALLE B PUERTA Y REJA DE COLOR NEGRO Y FACHADA VERDE, lon:-99.09796288, lat:19.62208354}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,684.78 | 62,684.78 | 62,684.78 | 48,518.02 | 48,518.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:39.2}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:39.2}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583695 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125415 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125415 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LULUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA CASA COLO NARANJA Y PUERTA NEGRA, lon:-99.09326499, lat:19.62073314}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583709 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125567 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125567 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y TECHO DE LAMINA METALICA, lon:-99.11695426, lat:19.62423994}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583710 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125593 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125593 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE LULUVIA, CALLE LULUVIA ESQUINA ENTRE BAHIA Y LAGUNA, lon:-99.09346834, lat:19.62204221}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584653 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 138320 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 138320 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE A DEL MAZO INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE A DEL MAZO Y CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN, CALLE FRANCISCO MADERO MURO NARANJA PUERTA BLANCA, lon:-99.0924268, lat:19.62899963}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585168 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 143686 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 143686 | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN 46 MANZANA 24 LOTE 23 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCAIDA J. M. BAIRD, CALLE CARLOS FINLAY FACH, lon:-99.08913305, lat:19.62491573}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586123 | Proyecto de inversión | 32,109.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32109.71, modificado:32109.71}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152656 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152656 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO 17 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, TECHO Y MURO DE LÁMINA, lon:-99.11625595, lat:19.62610174}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 32,109.71 | 32,109.71 | 32,109.71 | 24,852.92 | 24,852.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.6}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586135 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152714 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152714 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN COLONIA EIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 PORTON CAFE PAREDES AMARILLAS, lon:-99.11303373, lat:19.62354557}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583717 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125600 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125600 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIE CURIE 78 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE ANDADOR E Y ANDADOR H, CALLE HACIENDA DE TENUJE, PAREDE VERDE CON PORTON DE ALUMINIO COLOR NEGRO, lon:-99.08858051, lat:19.62823667}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585245 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144597 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144597 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR ECOLOGICO LUIS DONALDO COLOSO BARRANCA 2 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAIMPO, lon:-99.10839265, lat:19.62836299}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 ATO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|--------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586146 | Proyecto de inversión | 45,420.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45420.8, modificado:45420.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152824 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152824 | 5 | 1 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y BRESHA RANCHO SAN FELIPE, CALLE CHABACANO FACHADA DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE LA, lon:-99.11538539, lat:19.62574894}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 45,420.80 | 45,420.80 | 45,420.80 | 35,155.70 | 35,155.70 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | 1586146/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586147 | Proyecto de inversión | 63,347.12 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63347.12, modificado:63347.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152825 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152825 | 5 | 5 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA ZACUAUITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE LAS HIEDRAS, CALLEJÓN PEDRO MORENO BARDAS BLANCAS Y PORTON BLANCO CON FRANJAS, lon:-99.09726148, lat:19.62980553}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,347.12 | 63,347.12 | 63,347.12 | 49,030.67 | 49,030.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.3}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.3}} | 1586147/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586151 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 152869 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152869 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO SAL 111 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN GUTENBERG Y CALLE CASCADA JM BAIRD, CALLE ORTIZ CORTES FACHADA DE COLOR LILA, lon:-99.0909849, lat:19.62189141}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKUKARAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1586151/pr oyecto_INICIO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586152 | Proyecto de inversión | 24,319.31 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24319.31, modificado:24319.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 152870 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152870 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, ZAGUÁN BLANCO FIGURAS DE CEMENTO, lon:-99.11642521, lat:19.62566177}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 24,319.31 | 24,319.31 | 24,319.31 | 18,823.15 | 18,823.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.76}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.76}} | 1586152/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586157 | Proyecto de inversión | 23,680.25 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23680.25, modificado:23680.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 152887 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152887 | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 4 3 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 6 PORTON BLANCO FACHADA COLOR MELÓN, lon:-99.0984146, lat:19.62207852}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 23,680.25 | 23,680.25 | 23,680.25 | 18,328.52 | 18,328.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.76}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.76}} | 1586157/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586158 | Proyecto de inversión | 63,352.25 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63352.25, modificado:63352.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 152896 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 152896 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA 4 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE BAHIA, CALLE RIO FACHADA COLOR DURAZNO PUERTA BLANCA, lon:-99.09737154, lat:19.62277777}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,352.25 | 63,352.25 | 63,352.25 | 49,034.65 | 49,034.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | 1586158/pr oyecto_INICIO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586170 | Proyecto de inversión | 51,137.88 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51137.88, modificado:51137.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153027 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153027 | 5 | 4 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL RANCHO INTERIOR 6 COLONIA EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE Y CALLE RIO PARED AZUL PORTON GRIS, lon:-99.09931978, lat:19.62258019}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 51,137.88 | 51,137.88 | 51,137.88 | 39,580.72 | 39,580.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | 1586170/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583756 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 125964 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 125964 | 5 | 4 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 6 INTERIOR SN COLONIA ZACUAUITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I MADRO, CALLE PEDRO MORENO CASA CON AZULEJO AZUL EN FACHADA, lon:-99.09842958, lat:19.62976511}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | 1583756/pr oyecto_PRO CESCO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585249 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144634 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berríoabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144634 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUIA Y CALLE ARROYO, CALLE BAHIA FACHADA SIN APLANADO Y PUERTA COLOR MORADA, lon:-99.09593647, lat:19.62196109}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,357.81 | 55,325.65 | 53,002.35 | 53,002.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585249/pr oyecto_INICIO | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBA AL APROBADO | FUENTES, FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTAD. RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUN. TIPO RESP. ONSABLE | MUNICIPI O RESPON SABLE | TIPO PROGRAM A, PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES, REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|---------|---------|---|-----------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|----------|----------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585342 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145673 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145673 | 5 | 1 | 3 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TAMAUJAPAS, CALLE PUEBLA FACHADA COLOR BEIGE PORTON ROJO, lon:-99.10480117, lat:19.62028352)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585347 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145715 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145716 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEVERIANO REYES 8 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE SEVERIANO REYES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I MAD, lon:-99.10266881, lat:19.63048258)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583768 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 126046 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 126046 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 3 INTERIOR SN COLONIA ZACUALTLA, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CASA CON FACHADA NARANJA Y PUERTA BLANCA, lon:-99.09865434, lat:19.62956089)} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585352 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145764 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145764 | 5 | 2 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA 3RA CERRADA ZARAGOZA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANCHEZ COLIN, CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN FACHADA, lon:-99.09193512, lat:19.63034456)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585367 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145951 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145951 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, FACHADA GRIS CON PUERTA BLANCA, lon:-99.09800839, lat:19.62186074)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585369 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145991 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145991 | 5 | 1 | 4 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, FACHADA GRIS CON PUERTA BLANCA, lon:-99.09805407, lat:19.62190993)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585371 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 146017 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 146017 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA JALATLACO Y CALLE 4, FACHADA GRIS CON ZAGUAN DE MADERA, lon:-99.09781984, lat:19.62196174)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585375 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 146067 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 146067 | 5 | 1 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE E. SALK 153 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE TOMAS ALVA EDISON Y CALLE JUAN GUTENBERG, CALLE F. ORTIZ CORTES FACHADA VERDE CON ZAGUAN VER, lon:-99.0914913, lat:19.61975423)} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586201 | Proyecto de inversión | 41,027.43 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41027.43, modificado:41027.43)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153256 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153256 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE PASEO DE LA BARRANCA, CASA COLOR BLANCO ZAGUAN COLOR CAFÉ, lon:-99.09949333, lat:19.62251699)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 41,027.43 | 41,027.43 | 41,027.43 | 31,755.24 | 31,755.24 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586217 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92)) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153378 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153378 | 5 | 2 | 1 | {meta1: (unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE NAYARIT, CALLE BAL CALIFORNIA, REJA NEGRA TARIMAS ARDOL, lon:-99.1048411, lat:19.61945972)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKLIKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.96)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.96)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586219 | Proyecto de inversión | 51,184.30 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51184.3, modificado:51184.3)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153388 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153388 | 5 | 1 | 2 | {meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA 8 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE EDWARD JENNER Y CALLE LUVIA, CALLE JUAN GUTENBERG LOCAL SIN LOSA UBICADA EN ESQUINA, lon:-99.09280478, lat:19.62175688)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 51,184.30 | 51,184.30 | 51,184.30 | 51,090.63 | 51,090.63 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.4)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.4)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|----------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586281 | Proyecto de inversión | 21,699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21699.82, modificado:21699.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153861 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153861 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA AZTLAN INTERIOR LOTE 38 FRACCIONAMIENTO CALPULLI DEL VALLE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CERRADA AZTLAN Y CALLE AZTLAN, FACHADA DE TABIQUE, lon:99.12097277, lat:19.6292879}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 21,699.82 | 21,699.82 | 21,699.82 | 16,795.66 | 16,795.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | (1586281/pr oyecto_PRO CESO, 1586281/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586282 | Proyecto de inversión | 43,191.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43191.98, modificado:43191.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153879 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153879 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 37 INTERIOR SN COLONIA ZAULUITLITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE A CARNENAS, FACHADA DE LAMINA Y PORTON BLANCO, lon:99.09609663, lat:19.62768792}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 43,191.98 | 43,191.98 | 43,191.98 | 33,430.59 | 33,430.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | (1586282/pr oyecto_PRO CESO, 1586282/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586285 | Proyecto de inversión | 17,864.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17864.88, modificado:17864.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153895 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153895 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUALIUTEMOC INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE 6 Y CALLE JALATLACO, CALLE SIN NOMBRE CASA CON PORTON CAFÉ, lon:99.100062, lat:19.62164697}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 17,864.88 | 17,864.88 | 17,864.88 | 18,27.42 | 18,27.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.12}} | (1586285/pr oyecto_PRO CESO, 1586285/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586287 | Proyecto de inversión | 31,371.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31371.18, modificado:31371.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 153911 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 153911 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 37 INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANGANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE PROFESOR CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PEDRO MORENO FACHADA DE TABIQUE, lon:99.09605449, lat:19.6277314}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 31,371.18 | 31,371.18 | 31,371.18 | 24,281.29 | 24,281.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.66}} | (1586287/pr oyecto_PRO CESO, 1586287/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586290 | Proyecto de inversión | 63,346.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63346.65, modificado:63346.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153925 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153925 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO 2 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, MEDIO ZAGUAN BLANCO, lon:99.09505473, lat:19.62483381}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,346.65 | 63,346.65 | 63,346.65 | 49,030.31 | 49,030.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.44}} | (1586290/pr oyecto_PRO CESO, 1586290/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586294 | Proyecto de inversión | 54,755.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54755.52, modificado:54755.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153952 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153952 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE FEBRERO 26 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE PROLONGACION TURBIDE Y CALLE 12 DE FEBRERO, PUERTA BLANCA BARD, lon:99.11245351, lat:19.62937605}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 54,755.52 | 54,755.52 | 54,755.52 | 42,380.77 | 42,380.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} | (1586294/pr oyecto_PRO CESO, 1586294/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586297 | Proyecto de inversión | 46,508.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46508.03, modificado:46508.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154005 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154005 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE LOMAS DE COACALCO Y CALLE RIO, CALLE SIERRA MAZAPIL, CASA CON FACHADA SIN APLANAR CON REJA DE MADERA, lon:99.09332661, lat:19.62038225}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 46,508.03 | 46,508.03 | 46,508.03 | 35,997.22 | 35,997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | (1586297/pr oyecto_PRO CESO, 1586297/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586298 | Proyecto de inversión | 55,357.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.49, modificado:55357.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154006 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154006 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ 14 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, PORTON METALICO COLOR NEGRO Y DOR, lon:99.09566928, lat:19.62570123}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.49 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | (1586298/pr oyecto_INICIO, 1586298/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585502 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 147472 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 147472 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MEXICO ENTRE CALLE UNO Y CALLE REJA, SEJA DE MADERA BLANCACASA TERRACOTA, lon:99.09999222, lat:19.62161711}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.83 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocate:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | (1585502/pr oyecto_PRO CESO, 1585502/objeto_INICIO) | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---|--------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585505 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 147493 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 147493 | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE DICISÉY Y CALLE CATORCE, CALLE TRES PUERTA DE MADERA COLOR AZUL, lon:-99.11053747, lat:19.62179693}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585505/pr oyecto_PRO CESO, 1585505/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585560 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 147958 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 147958 | 5 | 5 | 3 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE CHABACANO, CALLE PROLONGACION CHABACANO CASA CON MALLA CICLÓNICA AL FINAL DE L, lon:-99.11637893, lat:19.62474128}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585560/pr oyecto_INICIO, 1585560/pr oyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583863 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 127055 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 127055 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (MÉVSI), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLEJON 3 Y CALLEJON 1, ZAGUAN AMARILLO CON DOS ARCOS A LOS LADOS, lon:-99.09856503, lat:19.62156573}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.98}} | {1583863/pr oyecto_PRO CESO, 1583863/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401583864 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 127097 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 127097 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA DE CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (MÉVSI), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6, REJA DE MADERA BLANCA CASA COLOR TERRACORA, lon:-99.0995472, lat:19.62162114}} | 06-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.98}} | {1583864/pr oyecto_PRO CESO, 1583864/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585567 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148001 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148001 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA SAN LUIS POTOSI 58 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA SAN LUIS POTOSI Y CALLE TAMAUJUPAS, CALLE TAMAUJUPAS FACHADA DE TABIQUE CON PORTON N, lon:-99.10312182, lat:19.61781924}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585567/pr oyecto_INICIO, 1585567/pr oyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585570 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148030 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148030 | 5 | 4 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IXTLEMELIXTLÉ 16 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BELSUARIO DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CASA CON ZAHUAN NEGRO, lon:-99.10698583, lat:19.63295583}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585570/pr oyecto_PRO CESO, 1585570/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585573 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148047 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148047 | 5 | 4 | 3 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA IXTLEMELIXTLÉ 44 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (SECCIÓN HACIENDA), 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASO DE LA BARRANCA Y PUERTA ALUMINO VERDE CON BARDAS Y REJAS, lon:-99.09983869, lat:19.62117975}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.80 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585573/pr oyecto_PRO CESO, 1585573/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585584 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148220 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148220 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEIS INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MÉVSI), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASO DE LA BARRANCA Y PUERTA ALUMINO VERDE CON BARDAS Y REJAS, lon:-99.09983869, lat:19.62117975}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.80 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585584/pr oyecto_INICIO, 1585584/pr oyecto_PRO CESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585587 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148227 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148227 | 5 | 2 | 5 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 17 INTERIOR SN COLONIA EL GIGANTE, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO VECINAL FACHAD, lon:-99.10206156, lat:19.6253926}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {1585587/pr oyecto_PRO CESO, 1585587/pr oyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|---|--|---|------------------|-------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585588 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148228 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148228 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EX RANCHO SAN FELIPE 39 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE LOMA ALTA, CALLE PROLONGACIÓN CHABACANO SIN ZAGUÁN CASA COLOR A, lon:-99.11633393, lat:19.62500114)} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKUKUKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.98)} | (1585588/pr oyecto_PRO CESO, 1585588/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585589 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148234 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148234 | 5 | 1 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:1 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE Y CALLE RIO, FACHADA MORADA Y PORTÓN GRIS, lon:-99.09942737, lat:19.62274541)} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKUKUKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.98)} | (1585589/pr oyecto_PRO CESO, 1585589/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586270 | Proyecto de inversión | 63,362.91 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63362.91, modificado:63362.91) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153782 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153782 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GARITA Y CALLE CHABACANO, KINDER DE PAGA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-99.11496912, lat:19.62575841)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,362.91 | 63,362.91 | 63,362.91 | 49,042.90 | 49,042.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:9.02)} | (1586265/pr oyecto_INICI O, 1586265/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586270 | Proyecto de inversión | 36,297.69 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36297.69, modificado:36297.69) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153797 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153797 | 5 | 0 | 1 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALZADA VENUSTIANO CARRANZA 37 INTERIOR SN COLONIA ZACALUITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE A CARDENAS, FACHADA CON LAMINA PORTON BLANCO, lon:-99.0961145, lat:19.62771467)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 36,297.69 | 36,297.69 | 28,094.42 | 28,094.42 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.6)} | (1586270/pr oyecto_PRO CESO, 1586270/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2019 | 4 | MEX190401586272 | Proyecto de inversión | 56,400.72 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.72, modificado:56400.72) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153805 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153805 | 5 | 1 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAHÍA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GARITA Y CALLE LLUVIA Y CALLE LAGUNA, CALLE LLUVIA CASA EN ESQUINA ENTRE BAHÍA Y LLUVIA, lon:-99.09346109, lat:19.62204911)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 56,400.72 | 56,400.72 | 56,400.72 | 43,654.16 | 43,654.16 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | (1586272/pr oyecto_INICI O, 1586272/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586276 | Proyecto de inversión | 22,402.43 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22402.43, modificado:22402.43) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153821 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153821 | 5 | 1 | 1 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA LOMAS DE GERONA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE COACALCO, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS DE VISCAYA Y AVENIDA LOMAS DE COACALCO, FACHADA GRIS CON LAMINA DE ASBESTO A UN C, lon:-99.09544641, lat:19.61433939)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 22,402.43 | 22,402.43 | 22,402.43 | 17,339.49 | 17,339.49 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18.62)} | (1586276/pr oyecto_PRO CESO, 1586276/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586502 | Proyecto de inversión | 46,019.04 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46019.04, modificado:46019.04) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 155762 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 155762 | 5 | 2 | 4 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ESTADO DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MICHOCAN, FACHADA ROSA Y NARANJA Y PUERTA DE MADERA, lon:-99.10739693, lat:19.6243237)} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 46,019.04 | 46,019.04 | 46,019.04 | 35,618.74 | 35,618.74 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.58)} | (1586502/pr oyecto_PRO CESO, 1586502/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589892 | Proyecto de inversión | 54,446.82 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54446.82, modificado:54446.82) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 179939 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179939 | 5 | 2 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE TURIBIDE 13 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BELSUIRO DOMINGUEZ Y AVENIDA JOSÉ LOPEZ PORTILLO, CALLE COR, lon:-99.11077863, lat:19.63339191)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 27,959.96 | 27,959.96 | 27,959.96 | 21,641.00 | 21,641.00 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.38)} | (1589892/pr oyecto_PRO CESO, 1589892/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589894 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92) | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 179944 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179944 | 5 | 2 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TETLITAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA MALAQUIAS HUITRON Y CALLE JUAN ALDAMA, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO CERRAJERIA EN FACHA, lon:-99.07848838, lat:19.63693411)} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKUKUKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.96)} | (1589894/pr oyecto_PRO CESO, 1589894/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401589905 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 179948 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 179948 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO 13 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE CHABACANO, CALLE LA GARITA AL FONDO DEL CALLEJON CASA SIN APLANAR, lon:-99.11581105, lat:19.62597199}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | (1589895/pr oyecto_PRO CESO 1589895/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589915 | Proyecto de inversión | 50,534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50534.18, modificado:50534.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 180108 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180108 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION ITURBIDE 43 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 12 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORREDORA MALLA, lon:-99.11189213, lat:19.62879113}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 50,534.18 | 50,534.18 | 50,420.79 | 39,113.46 | 39,113.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.18}} | (1589915/pr oyecto_PRO CESO 1589915/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589926 | Proyecto de inversión | 42,009.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42009.76, modificado:42009.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 180161 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180161 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA MORELOS 17 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , CALLE INDEPENDENCIA CASA CON FACHADA , lon:-99.10509889, lat:19.63399161}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 42,009.76 | 42,009.76 | 42,009.76 | 32,515.55 | 32,515.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | (1589926/pr oyecto_PRO CESO 1589926/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589930 | Proyecto de inversión | 48,184.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48184.29, modificado:48184.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 180188 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180188 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA MORELOS 17 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , CALLE INDEPENDENCIA CASA CON FACHADA , lon:-99.1050828, lat:19.63396128}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 48,184.29 | 48,184.29 | 48,184.29 | 37,294.64 | 37,294.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.44}} | (1589930/pr oyecto_INICI O, 1589930/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589660 | Proyecto de inversión | 56,062.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56062.02, modificado:56062.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158128 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158128 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 INTERIOR LOTE 66 COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA 7 Y AVENIDA 5, CALLE 8 FACHADA BEIGE LAMPINA DE ASBESTO Y REJA COLOR BLANCO, lon:-99.11319883, lat:19.62471761}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 56,062.02 | 56,062.02 | 56,062.02 | 43,672.31 | 43,672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}} | (1586760/pr oyecto_PRO CESO, 1586760/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589664 | Proyecto de inversión | 63,355.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63355.64, modificado:63355.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158151 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158151 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO 9 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHÍA Y CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE MELCHOR OJAMPO A LADO DE CASA AMARILLA PUERTA AZUL ARBOL EN LA , lon:-99.09513153, lat:19.62452131}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,355.64 | 63,355.64 | 63,355.64 | 49,354.04 | 49,354.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.98}} | (1586764/pr oyecto_PRO CESO, 1586764/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589936 | Proyecto de inversión | 39,009.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39009.03, modificado:39009.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 180224 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180224 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 2 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE ACCESO A UN COSTADO, lon:-99.09884905, lat:19.62967777}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 39,009.03 | 39,009.03 | 39,009.03 | 30,192.99 | 30,192.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}} | (1589936/pr oyecto_INICI O, 1589936/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589941 | Proyecto de inversión | 44,093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44093.04, modificado:44093.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 180237 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180237 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 42 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GUANAJATO Y CALLE NAVARIT, CALLE VERACRUZ REJA DE MADERA AL FONDO DEL CALLEJON A LA DERECHA, lon:-99.10542474, lat:19.62240012}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 44,093.00 | 44,093.04 | 44,093.04 | 34,128.01 | 34,128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.61}} | (1589941/pr oyecto_INICI O, 1589941/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585517 | Proyecto de Inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 147573 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 147573 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 FERRERO 27 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HANK GONZALEZ, CASA CON MALLA CICLONICA Y PUERTA NEGRA, lon:-99.10503452, lat:19.62532882}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585527 | Proyecto de Inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 147675 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 147675 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BAHIA FACHADA NARANJA ZAHUÁN BLANCO Y PUERTA AZUL, lon:-99.09676259, lat:19.62327232}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.80 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586769 | Proyecto de Inversión | 40,287.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40287.93, modificado:40287.93}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158181 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158181 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOCAN 18 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE OAXACA, CALLE ZACATECAS CASA SIN PINTAR ZAGUAN DE HERRERIA, lon:-99.10830433, lat:19.62392976}} | 24-09-2019 | 07-12-2019 | 40,287.93 | 40,287.93 | 40,287.93 | 31,384.30 | 31,384.30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.32}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586773 | Proyecto de Inversión | 61,102.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61102.08, modificado:61102.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 158215 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158215 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO 62 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PUEBLA CASA CON CERCA DE MADERA, lon:-99.10482888, lat:19.62114823}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 61,102.08 | 61,102.08 | 61,102.08 | 47,598.52 | 47,598.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.4}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.4}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586775 | Proyecto de Inversión | 48,656.10 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48656.1, modificado:48656.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158223 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158223 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 14 26 MANZANA 26 LOTE 138 INTERIOR SN COLONIA EIDAL CANUTO LLMA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, CALLE 16 CASA COLOR VERDE AGUA Y UN ÁRBOL GRANDE, lon:-99.11120399, lat:19.62250251}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 48,656.10 | 48,656.10 | 48,656.10 | 37,903.10 | 37,903.10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.18}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.18}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586784 | Proyecto de Inversión | 63,144.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63144.95, modificado:63144.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 158262 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158262 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA QUERETARO INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA 4TA BAJA CALIFORNIA Y CALLE TAMAUJUPAS, CALLE BAJA CALIFORNIA CASA COLOR BLANCO AL, lon:-99.10441761, lat:19.61920598}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,144.95 | 63,144.95 | 63,144.95 | 49,189.92 | 49,189.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.3}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34.3}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401589964 | Proyecto de Inversión | 42,975.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42975.54, modificado:42975.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL - 180317 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 180317 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 7 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE RIO CASA CON FACHADA BLANCA Y PUERTA DE MADERA, lon:-99.0988021, lat:19.62258788}} | 15-10-2019 | 04-12-2019 | 42,975.54 | 42,975.54 | 42,975.54 | 33,295.20 | 33,295.20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18.62}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18.62}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585623 | Proyecto de Inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148593 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148593 | 5 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE RIO, ZANJAN DE COLOR BLANCO Y FACHADA DE COLOR RIO, lon:-99.10010643, lat:19.62206736}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKUKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586795 | Proyecto de Inversión | 48,917.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48917.57, modificado:48917.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158340 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158340 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:1, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR 5 INTERIOR SN COLONIA GRANAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA MURO DE TABIQUE Y REJA NEGRA, lon:-99.09327252, lat:19.62103609}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 48,917.57 | 48,917.57 | 48,917.57 | 38,106.79 | 38,106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586798 | Proyecto de inversión | 63,354.36 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63354.36, modificado:63354.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158372 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158372 | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 53 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 55708 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CALLE CHIAPAS, CALLE NIÑO HÉROES CASA CON FACHADA BLANCA Y REJA BLANCA, lon:-99.10506532, lat:19.62597864}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,354.36 | 63,354.36 | 63,354.36 | 49,353.05 | 49,353.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.04}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.04}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586800 | Proyecto de inversión | 37,749.09 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37749.09, modificado:37749.09}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158389 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158389 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA 6 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE RIO, CALLE LAGO CASA DE PORTON BLANCO, lon:-99.09373631, lat:19.62185669}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 37,749.09 | 37,749.09 | 37,749.09 | 29,406.55 | 29,406.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.41}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.41}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586809 | Proyecto de inversión | 53,224.65 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53224.65, modificado:53224.65}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158479 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158479 | 5 | 5 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, AVENIDA 5 FACHADA DE TABIQUE SIN PUERTA EN LATERAL, lon:-99.11044264, lat:19.62186786}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 53,224.65 | 53,224.65 | 53,224.65 | 41,462.01 | 41,462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27.44}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586810 | Proyecto de inversión | 62,565.50 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62565.5, modificado:62565.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158500 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158500 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA 4 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE BAHIA, FACHADA COLOR VERDE Y PUERTA NEGRA, lon:-99.09333921, lat:19.62253502}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 62,565.50 | 62,565.50 | 62,565.50 | 48,738.52 | 48,738.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:37.24}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:37.24}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586812 | Proyecto de inversión | 51,627.36 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51627.36, modificado:51627.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158524 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158524 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA AZTLAN 16 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL CALPULI DEL VALLE, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA SEGUNDA AZTLAN Y , FACHADA COLOR ROJA, lon:-99.12315419, lat:19.63050801}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 51,627.36 | 51,627.36 | 51,627.36 | 40,217.71 | 40,217.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.61}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19.61}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586814 | Proyecto de inversión | 63,357.46 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63357.46, modificado:63357.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 158558 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 158558 | 5 | 1 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 INTERIOR LOTE 82 COLONIA EIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE 8 PORTON COLOR CAFÉ, lon:-99.10973107, lat:19.62405511}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 63,357.46 | 63,357.46 | 63,357.46 | 49,038.67 | 49,038.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:44.11}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:44.11}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585638 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148773 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148773 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FINLAY 90 INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE J M BAIRD Y CALLE JUAN GUTENBERG, CALLE EDUARDO SALK PORTÓN DE COLOR BLANCO Y FACHADA D, lon:-99.09020737, lat:19.62329105}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585642 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148804 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148804 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PROLONGACION CHABACANO, HASTA FINAL DE CALLE PRIMERA CASA DE LAMINA SIN APLANAR, lon:-99.11647904, lat:19.62465783}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585661 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ffa: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEDORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148943 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148943 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida: celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGUA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE ARROYO, CALLE LAGO CASA CON PUERTA GRIS PLATA, lon:-99.09506432, lat:19.62240999}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPON- SABLE | ENTIDAD RESPON- SABLE | ID. MUNI- CIPAL RESPON- SABLE | MUNICIPI- O RESPON- SABLE | TIPO PROGRAM- A PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA- DA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFEREN- CIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISI- COS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---------------|------------------|---|--------------------|-------------------------------|---------|---------|---|----------------------------|---|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|----------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585663 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148975 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148975 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ESTADO DE MEXICO, CALLE ZACATECAS FACHADA DE COLOR AZUL Y MUROS DE LADRILLO EN TERRAC, lon:-99.1036988, lat:19.61854041}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585664 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148986 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148986 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA IXTLEMELIXTLE 44 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE IXTLEMELIXTLE Y CALLE IXTLEMELIXTLE, AVENIDA 16 DE SEPTIEM, lon:-99.10808597, lat:19.62995178}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585666 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 148995 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 148995 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ESTADO DE MEXICO, CALLE ZACATECAS CASA DE COLOR TERRACOTA, lon:-99.10844434, lat:19.6227368}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585667 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149024 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149024 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE HANK GONZALEZ Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA FACHADA VERDE CON ZAGUAN NEGRO, lon:-99.0933468, lat:19.62317884}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585671 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149058 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149058 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ESTADO DE MEXICO, CALLE ZACATECAS CASA DE COLOR TERRACOTA, lon:-99.1085517, lat:19.62273687}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585674 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149079 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149079 | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE 6 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE 3, SE ENCUENTRA EN OBRA NEGRA Y ESTA EN LA ESQUINA DE LA CALLE, lon:-99.0997747, lat:19.62185465}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585677 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149095 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS | 149095 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE E. SALK INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE TOMAS ALVA EDISON Y CALLE JUAN GUTENBERG, CALLE F. ORTIZ CORTES FACHADA BLANCA CO, lon:-99.0934544, lat:19.6197757}} | 20-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585709 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145532 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149532 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE RIO, BRECHA CARRANZA PUERTA DE ALUMINIO VERDE BARDA Y REJAS, lon:-99.09981841, lat:19.6197697}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585712 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149549 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149549 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CHABACANO 20 RD 14 A L 3 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO SAN FELIPE Y CALLE LOMA ALTA, ZAGUAN NEGRO CON MALLA CLONICA EN EL PERIMETRO, lon:-99.11608984, lat:19.62535983}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---|--------------|------------------------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585714 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149563 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149563 | 5 | 1 | 4 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL RANCHO SAN FEU, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE CHABACANO, PUERTA METÁLICA DE COLOR GRIS, lon:-99.11627301, lat:19.62515594}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585714/pr oyecto_PRO CESO, 1585714/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585715 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149566 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149566 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 6 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA BARRANCA Y CALLE CALLE 1, CASA DE TABIQUE Y TECHADO DE LAMINA, lon:-99.09975643, lat:19.62188121}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585715/pr oyecto_PRO CESO, 1585715/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585716 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149581 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149581 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 75 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAÑO, ZAGÜÁN COLOR NEGRO UBICADA FRENTE UN DEPOR, lon:-99.09239327, lat:19.62666528}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585716/pr oyecto_PRO CESO, 1585716/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585719 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149595 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149595 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA NAVARIT INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAVARIT Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE 2DA CERRADA NAVARIT UNA PUERTA DE MADERA ARBOLES QUEMADOS, lon:-99.09577889, lat:19.62189399}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585719/pr oyecto_PRO CESO, 1585719/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585720 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149597 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149597 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA DILEMEMELITLÉ 44 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUIS DONALD, lon:-99.10805368, lat:19.62992391}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585720/pr oyecto_PRO CESO, 1585720/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586390 | Proyecto de inversión | 54,735.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54735.71, modificado:54735.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 154958 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 154958 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA 13 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE RÍO, CALLE LAGUNA COLOR NARANJA PUERTA NEGRA, lon:-99.09325601, lat:19.62073163}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 54,735.71 | 54,735.71 | 54,735.71 | 42,365.44 | 42,365.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.36}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31.36}} | 1586390/pr oyecto_INICI O, 1586390/pr oyecto_PRO CESO | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585721 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149604 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149604 | 5 | 2 | 3 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE HANK GONZÁLEZ, CALLE PASEO DE LA BARRANCA CASA CON MEDIO MURO Y LÁMINA, lon:-99.09723734, lat:19.62394687}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585721/pr oyecto_PRO CESO, 1585721/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585726 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149640 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149640 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA QUERETARO 62 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE PUEBLA, CALLE NAVARIT FACHADA DE REJA DE PEDACERIA DE HIERRO PINTADA DE VE, lon:-99.10479231, lat:19.62120219}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585726/pr oyecto_PRO CESO, 1585726/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585729 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149666 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149666 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2, FACHADA DE MADERA Y ZAHUÁN COLOR BLANCO, lon:-99.09829392, lat:19.62205942}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | 1585729/pr oyecto_PRO CESO, 1585729/pr oyecto_INICI O | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|--------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585732 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149695 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149695 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN FELIPE 31 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE CHABACANO, CALLE CALLE LA GARITA FACHA COLOR VINO Y PUERTA BLANCA, lon:-99.11651665, lat:19.62547616}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585732/pr oyecto_PRO CESO, 1585732/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585734 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149738 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149738 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 12 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE PASEO DE LA BARRANCA, CALLE PROLONGACION CARRANZA PUERTA GRIS COLOR DE LA CASA ROI, lon:-99.09970141, lat:19.62212195}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585734/pr oyecto_PRO CESO, 1585734/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585736 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149754 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149754 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IXTLEMEXILTLX 100 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MEJOR OCAMPO Y CALLE BARRANCA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FACHADA, lon:-99.1085965, lat:19.62628506}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.0}} | (1585736/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585741 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149780 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149780 | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 3 CASA CON PUERTA DE MADERA AZUL, lon:-99.11048455, lat:19.62178306}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | (1585741/pr oyecto_INICI O, 1585741/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585746 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149852 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149852 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHO (MEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, CALLE 2 FACHADA DE LAMINA, lon:-99.09811927, lat:19.62185282}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585746/pr oyecto_INICI O, 1585746/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401587114 | Proyecto de inversión | 51,129.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.43, modificado:51129.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 160978 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 160978 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD INDUSTRIAL ZACUALITTLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ZAGUAN VERDE Y PARED BLANCA VI, lon:-99.0950233, lat:19.63220729}} | 24-09-2019 | 04-12-2019 | 51,129.43 | 51,129.43 | 51,129.43 | 39,574.18 | 39,574.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.5}} | (1587114/pr oyecto_PRO CESO, 1587114/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585748 | Proyecto de inversión | 63,334.50 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63334.5, modificado:63334.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149867 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149867 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUA Y CALLE JUAN F ALBARRAN, CALLE HANF GONZALEZ CASA CON FACHADA COLOR NARANJA ROJO, lon:-99.09474335, lat:19.62477343}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 63,334.50 | 63,334.50 | 63,334.50 | 49,020.90 | 49,020.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:36.26}} | (1585748/pr oyecto_PRO CESO, 1585748/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585754 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149893 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149893 | 5 | 4 | 1 | {meta1: {unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO 62 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 2DA PUEBLA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA VIVIENDA CON BARDA DE LAMINA, lon:-99.10464597, lat:19.62115958}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585754/pr oyecto_PRO CESO, 1585754/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585758 | Proyecto de inversión | 62,677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62677.69, modificado:62677.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149919 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149919 | 5 | 2 | 2 | {meta1: {unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANF Y CALLE MEJOR OCAMPO PUERTA ROJA Y TCHO DE LAMINA, lon:-99.09509847, lat:19.62464551}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,677.69 | 62,677.69 | 62,677.69 | 48,512.54 | 48,512.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | (1585758/pr oyecto_PRO CESO, 1585758/pr oyecto_INICI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | COORDENADAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|----------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585765 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 149946 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 149946 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CHABACANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO SAN FELIPE Y TECHO DE LÁMINA METÁLICA Y BANDA DE COLINDANCIA A BASE, lon:-99.11611787, lat:19.62499197}} | 21-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401584795 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 139784 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 139784 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS MORELOS 91 INTERIOR SN UNIDAD MORELOS 1RA SECCIÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CTITALA Y CALLE CARACUARO, CALLE MANUEL MORELOS FACHADA MORADO CON NEGRO ZAGUÁN NEGRO, lon:-99.07976946, lat:19.64656178}} | 17-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585190 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 143971 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 143971 | 5 | 8 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE CHABACANO, PROLONGACION CHABACANO ULTIMA CASA DE LA CALLE SIN BANDA PERIMETRAL, lon:-99.11638176, lat:19.62467448}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.34 | 53,002.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593934 | Proyecto de inversión | 201,206.18 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201206.18, modificado:201206.18}) | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA GABRIELA MISTRAL IMPERMEABILIZACIÓN - 201134 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 201134 | 5 | 50 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CERRO DE TEPEYAC INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COACALCO 1A SECCIÓN, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE S. CANDELA Y CALLE CERRO DEL CARACO, CALLE CERRO DEL TESORO FACHADA COLOR BLANC, lon:-99.09608235, lat:19.61993412}} | 08-11-2019 | 31-12-2019 | 201,206.18 | 201,206.18 | 201,206.18 | 0.00 | 0.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-25-2019, contratista:ARQUAN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:552693.04, importe_modificado:552693.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401593938 | Proyecto de inversión | 196,863.59 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196863.59, modificado:196863.59}) | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN IMPERMEABILIZACIÓN - 201175 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 201175 | 5 | 226 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FLORES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AZULENAS Y CALLE AZULENAS, FACHADA COLOR VERDE, lon:-99.09129123, lat:19.63943884}} | 08-11-2019 | 31-12-2019 | 196,863.59 | 196,863.59 | 196,863.59 | 0.00 | 0.00 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-25-2019, contratista:ARQUAN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:552693.04, importe_modificado:552693.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585207 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144169 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144169 | 5 | 2 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE MIRASOLES 118 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MENDOCIAS, CALLE HARIPOSAS FACHADA NARANJA ZAGUÁN BLANCO, lon:-99.09752099, lat:19.64972375}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585232 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144416 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144416 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, CALLE LOMA ALTA ULTIMA CASA DE LA CALLE SIN BANDA PERIMETRA, lon:-99.11607727, lat:19.62497589}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.35 | 53,002.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585235 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144428 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144428 | 5 | 2 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, CALLE LOMA ALTA ULTIMA CASA DE LA CALLE SIN BANDA PERIMETRA, lon:-99.0953665, lat:19.62198873}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.35 | 53,002.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585236 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 144436 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 144436 | 5 | 4 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE 8 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE EJE 11 Y CALLE ENRIQUE MILLAN CEJUDO, CALLE GABINO HERNANDEZ CASA COLOR TERRACOTA CON Z, lon:-99.0859246, lat:19.64778012}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLO- BAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTI- D_RESPON- SABLE | ENTIDAD RESPON- SABLE | ID_MUNIC- PIO_RESPON- SABLE | MUNICIPI- O_RESPON- SABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIA- DA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFEREN- CIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INCI- O | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETI- DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISI- COLARES | CARPETA FOTOS | ESTATU- S | FLUJO | OBSERVAC- IONES RE- VISION |
|-------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|---------|--|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| 2019 | 4 | MEX19040 1585934 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 151449 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151449 | 5 | 3 | 3 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ABASOLO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ, CALLE COLIMA FACHADA SIN ACABADOS A UN COSTADO DE ZAGUAN ROJO, lon:-99.08458629, lat:19.63536146}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | (1585934/pr oyecto_INCI O, 1585934/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585937 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 151469 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151469 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE RIO INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y , FACHADA SIN APUNADO, lon:-99.09956317, lat:19.6208317}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585937/pr oyecto_PRO CESO, 1585937/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585284 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 145046 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145046 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE BAHIA, CALLE MELCHOR OCAMPO PORTÓN METÁLICO CON PUERTA BLANCA Y MURO PERIMETRAL, lon:- 99.0950631, lat:19.62483022}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585284/pr oyecto_PRO CESO, 1585284/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585290 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 145086 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145086 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA ALFREDO DEL MAZO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN, CERRADA ALFREDO DEL MAZO MURO , lon:- 99.09243082, lat:19.62896426}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | (1585290/pr oyecto_PRO CESO, 1585290/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585301 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 145201 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145201 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CERRADA RIO Y , ULTIMA CASA DE LA CERRADA DE LADO DERECHO, lon:-99.10399651, lat:19.61877647}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585301/pr oyecto_PRO CESO, 1585301/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585304 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 145221 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145221 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA ZDA CERRADA DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA EL GIGANTE, 55709 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CERRADA CUAUHTEMOC FACHADA EN OBRAS NEGRA CON , lon:-99.10046138, lat:19.62731249}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | (1585304/pr oyecto_INCI O, 1585304/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585952 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 151551 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO BERRIOZABAL | 151551 | 5 | 1 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Celdas solares, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE GUILLERMO MARCONI INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL EL OASIS, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE GUILLERMO MARCONI, CERRADA LOTE 13 NUMERO 70 FACHADA COLOR ROSA C, lon:-99.08881444, lat:19.6229441}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR- 15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38}} | (1585952/pr oyecto_INCI O, 1585952/pr oyecto_PRO CESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585960 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 151603 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151603 | 5 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE SEIS INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (IMEVIS), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE VINO Y CALLE PROLONGACION CUAHTEMOC, PUERTA GRES CASA COLOR ROJO BLANCO, lon:-99.09973669, lat:19.62112942}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.62 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.98}} | (1585960/pr oyecto_PRO CESO, 1585960/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |
| 2019 | 4 | MEX19040 1585961 | Proyecto de inversión | 56,772.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56772.09, modificado:56772.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL- 151606 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozaba l | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151606 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE MARIA CURIE INTERIOR SN COLONIA GRANIAS SAN CRISTOBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MARIA CURIE Y , CALLE MANANTIAL FACHADA BEIGE PORTÓN COLOR VINO, lon:-99.08846998, lat:19.62804776}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 56,772.09 | 56,772.09 | 56,772.09 | 43,941.60 | 43,941.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP- 07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98}} | (1585961/pr oyecto_PRO CESO, 1585961/pr oyecto_INCI O) | En Ejecución | Validado avances | Sin observacio nes |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|--------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401585322 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145397 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145397 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE IXTLEMELIXTLI Y CALLE BARTOLOME FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-99.10714542, lat:19.62867121}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EOMGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585325 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145457 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145457 | 5 | 3 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CASCADA Y CALLE LLUVIA, CALLE LLUVIA PORTON BLANCO FACHADA SIN APLANAR, lon:-99.09325426, lat:19.62357296}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EOMGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585329 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145520 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145520 | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS 304 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BETUNIAS MALA CICLONICA EN LA ENTRADA CO, lon:-99.09293508, lat:19.64775408}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-15-2019, contratista:EOMGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.38}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585330 | Proyecto de inversión | 55,357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55357.83, modificado:55357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145525 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145525 | 5 | 4 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO 62 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA SU BARRA PERIMETRAL ESTA CONFORMADA CON LAMINAS METAL, lon:-99.10468633, lat:19.62115388}} | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 55,357.81 | 55,325.65 | 55,325.65 | 53,002.36 | 53,002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-IR-14-2019, contratista:OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:829884.81, importe_modificado:829884.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585973 | Proyecto de inversión | 63,356.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.78, modificado:63356.78}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151677 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE COACALCO | 151677 | 5 | 3 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANITO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE 14 PORTON CAFE Y PAREDES AMARILLAS, lon:-99.11315993, lat:19.62357939}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.78 | 63,356.78 | 63,356.78 | 49,038.15 | 49,038.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.16}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585975 | Proyecto de inversión | 34,189.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34189.38, modificado:34189.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151681 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151681 | 5 | 1 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE SAN FRANCISCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, BRECHA CORREGIDORA FACHADA BLANCA ZAHUAN NEGR, lon:-99.10863394, lat:19.63321048}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 34,189.38 | 34,189.38 | 34,189.38 | 26,462.58 | 26,462.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.62}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585980 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151694 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151694 | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUA Y CALLE ARROYO, CALLE BAHÍA PUERTA COLOR MORADO SIN APLANADO, lon:-99.09584476, lat:19.62193333}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585983 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151702 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151702 | 5 | 1 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANM GONZÁLEZ Y CALLE BAHÍA, CALLE MELCHOR OCAMPO PORTON METALICO Y PUERTA BLANCA, lon:-99.09499975, lat:19.62486449}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585993 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151764 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151764 | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANITO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CATORCE, CALLE TRES PUERTA DE MADERA AZUL, lon:-99.11191171, lat:19.62199899}} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.89 | 57,070.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISDMF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|--------------|----------|------------------------|-------------------|
| 2019 | 4 | MEX19040158594 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92)) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151783 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151783 | 5 | 1 | 2 | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTER 107 INTERIOR SN COLONIA GRANAS SAN CRISTOBAL, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN GUTENBERG Y CALLE CASCADA J O BAIRD, CALLE LAGUNA PARED SIN ACABADO Y PORTÓN DE CO. lon:-99.09276742, lat:19.62270054)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.79 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.98)} | (1585994/Proyecto_INICIO, 1585994/Proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158535 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 145588 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 145588 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TAMAUJUPAS INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE QUERETARO, PRIVADA 2DA DE BAJA CALIFORNIA PORTON CAFE CON JARDINERA EN EL, lon:-99.10417957, lat:19.61790925)) | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | (1585338/Proyecto_INICIO, 1585338/Proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158532 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 146107 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 146107 | 5 | 3 | 5 | {meta1: (unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA HUIZACHTLA, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE EJE 8 FACHADA VERDE A UN COSTADO DE, lon:-99.08941081, lat:19.63370615)) | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | (1585382/Proyecto_PROCESO, 1585382/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158537 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 146180 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 146180 | 5 | 1 | 1 | {meta1: (unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 46 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO DE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE MARIANO MATAMOROS FACHADA COLOR AZUL, lon:-99.08436351, lat:19.63706471)) | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.59 | 6,893.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | (1585387/Proyecto_INICIO, 1585387/Proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158600 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151809 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151809 | 5 | 4 | 2 | {meta1: (unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 5 A INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO (MEXVIL), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE RIO Y CALLE 13, CALLE SIERRA DE GUADALUPE ZAGUÁN GRIS CON PUERTA BLANCA, lon:-99.0980125, lat:19.62196379)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | (1586000/Proyecto_INICIO, 1586000/Proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158606 | Proyecto de inversión | 62,685.92 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62685.92, modificado:62685.92)) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 151829 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 151829 | 5 | 2 | 4 | {meta1: (unidad_medida: aVivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN COLONIA EL RANCHO SAN FELPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE RANCHO SAN FELPE, CALLE LOMA ALTA ULTIMA CASA DE LA CALLE SIN BARRA PARAMETRA, lon:-99.1160745, lat:19.62497512)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,685.92 | 62,685.92 | 62,111.78 | 57,070.90 | 57,070.90 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-08-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3602483.34, importe_modificado:3602483.34)} | {meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:0.98)} | (1586006/Proyecto_PROCESO, 1586006/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158622 | Proyecto de inversión | 63,357.30 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63357.3, modificado:63357.3)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153416 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153416 | 5 | 2 | 3 | {meta1: (unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE A Y CALLE 2, CALLE 1 ZAGUÁN PLATEADO TRETENO EN EL EXTERIOR, lon:-99.11087883, lat:19.62687151)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,357.30 | 63,357.30 | 63,357.30 | 49,038.55 | 49,038.55 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | (1586225/Proyecto_PROCESO, 1586225/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX19040158623 | Proyecto de inversión | 55,388.60 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55388.6, modificado:55388.6)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153516 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153516 | 5 | 1 | 0 | {meta1: (unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 1, CALLE RIO CASA CON PUERTA NEGRA VENTANA DE FIERRO Y TECHO DE LAMINAS ROSAS, lon:-99.09806912, lat:19.62210963)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 55,388.60 | 55,388.60 | 55,388.60 | 44,870.78 | 44,870.78 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | (1586232/Proyecto_PROCESO, 1586232/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401585394 | Proyecto de inversión | 13,835.80 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13835.8, modificado:13835.8)) | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 146231 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 146231 | 5 | 1 | 0 | {meta1: (unidad_medida: aCeldas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JARAMANGO 521 521 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE JUNCOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE GALVIAS FACHADA AMARILLA ZAGUÁN BLANCO, lon:-99.09395665, lat:19.65412384)) | 19-09-2019 | 04-12-2019 | 13,835.80 | 13,787.19 | 13,787.19 | 6,893.60 | 6,893.60 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-15-2019, contratista:EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1075400.94, importe_modificado:1075400.94)} | {meta1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:0.38)} | (1585394/Proyecto_PROCESO, 1585394/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586234 | Proyecto de inversión | 60,307.35 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60307.35, modificado:60307.35)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153538 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153538 | 5 | 4 | 2 | {meta1: (unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0)} | 1 | (geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 3 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO TECHO DE LAMINA Y DE CARTON, lon:-99.10477, lat:19.62348202)) | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 60,307.35 | 60,307.35 | 60,307.35 | 46,677.89 | 46,677.89 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.28)} | (1586234/Proyecto_PROCESO, 1586234/Proyecto_INICIO) | En Ejecución | Validado | avances | Sin observaciones |

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
 INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS
 4TO. TRIMESTRE 2019, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAM A. PROYECTO | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | METAS | TIPO GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|--|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|--------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 4 | MEX190401586236 | Proyecto de inversión | 25,919.50 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25919.5, modificado:25919.5)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153543 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153543 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MICHOCAN 18 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MÉXICO Y CALLE OAXACA, CALLE ZACATECAS CASA SIN PINTAR, lon:-99.10820048, lat:19.6236664)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 25,919.50 | 25,919.50 | 25,919.50 | 20,061.69 | 20,061.69 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21.57)} | [1586236/pr oyecto_PRO CESO, 1586236/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586237 | Proyecto de inversión | 5,902.25 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5902.25, modificado:5902.25)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153552 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153552 | 5 | 2 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO 17 INTERIOR SN COLONIA EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE RANCHO SAN FELIPE, FACHADA COLOR VERDE PUERTA NEGRA, lon:-99.11617293, lat:19.62604745)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 5,902.25 | 5,902.25 | 5,902.25 | 4,568.35 | 4,568.35 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | [1586237/pr oyecto_INICIO, 1586237/pr oyecto_PRO CESO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586240 | Proyecto de inversión | 60,059.44 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60059.44, modificado:60059.44)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153587 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153587 | 5 | 3 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 51 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO E MEXICO Y CALLE NAYARIT, FACHADA COLOR BLANCO Y PORTON BLANCO, lon:-99.10746688, lat:19.62133102)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 60,059.44 | 60,059.44 | 60,059.44 | 46,486.01 | 46,486.01 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:57.82)} | [1586240/pr oyecto_PRO CESO, 1586240/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586246 | Proyecto de inversión | 13,786.23 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13786.23, modificado:13786.23)) | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153654 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153654 | 5 | 3 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE NAYARIT 67 INTERIOR SN COLONIA REPUBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE ENRIQUE REBSAMEN SN APLANAR PUERTA COLOR BLANCO, lon:-99.10254706, lat:19.6196931)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 13,786.23 | 13,786.23 | 13,786.23 | 10,670.55 | 10,670.55 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, Otros, avance:13.72)} | [1586246/pr oyecto_PRO CESO, 1586246/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586250 | Proyecto de inversión | 24,138.87 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24138.87, modificado:24138.87)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153689 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153689 | 5 | 1 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 43 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO (CABECERA MUNICIPAL), 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ITURBIDE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ FACHAD, lon:-99.11014031, lat:19.63152977)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 24,138.87 | 24,138.87 | 24,138.87 | 18,683.49 | 18,683.49 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | [1586250/pr oyecto_PRO CESO, 1586250/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586253 | Proyecto de inversión | 62,569.24 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62569.24, modificado:62569.24)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153716 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153716 | 5 | 1 | 3 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 37 INTERIOR SN COLONIA ZACLUAJITLA, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE A CARDENAS, FACHADA DE LAMINA Y PORTON BLANCO, lon:-99.09939973, lat:19.6280501)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 62,569.24 | 62,569.24 | 62,569.24 | 48,428.59 | 48,428.59 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)} | [1586253/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586256 | Proyecto de inversión | 63,356.33 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63356.33, modificado:63356.33)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153737 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153737 | 5 | 2 | 1 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL RANCHITO 4 INTERIOR SN BARRIO EL RANCHITO (MEXI), 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 6 PORTON GRIS Y FACHADA COLOR PAJA, lon:-99.09921949, lat:19.62256997)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 63,356.33 | 63,356.33 | 63,356.33 | 49,037.80 | 49,037.80 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23.52)} | [1586256/pr oyecto_PRO CESO, 1586256/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2019 | 4 | MEX190401586257 | Proyecto de inversión | 27,184.55 | (ffa: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27184.55, modificado:27184.55)) | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 153739 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozabal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL | 153739 | 5 | 3 | 2 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZABAL MÉXICO ENTRE Y CALLE CALLE 3, CALLE SIERRA DE GUADALUPE PUERTA DE MADERA ROJA, lon:-99.09793913, lat:19.6218423)} | 23-09-2019 | 04-12-2019 | 27,184.55 | 27,184.55 | 27,184.55 | 27,040.85 | 27,040.85 | {ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5794697.27, importe_modificado:5794697.27)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)} | [1586257/pr oyecto_PRO CESO, 1586257/pr oyecto_INICIO] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |