

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE COACALCO				N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 93				MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DEL 2018																		
NOM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235) (A)	N° ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL (Cuenta 2117)	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)
1	1235	PRIMARIA KOCHIPILLI ESTATAL	LOS HEROES	400,891.67	PAGIM 2011	400,891.85					-											400,891.85	0.18					100%
2	1235	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL	EL GIGANTE	137,117.25	PAGIM 11	137,117.25					-											137,117.25	0.00					100%
3	1235	PRIM. HUITZILHUITL	SAN FRANCISCO LOS HEROES	754,048.01	FISM 2011	754,048.00					-											754,048.00	0.01					100%
4	1235	PRIM. LIC. BENITO JUAREZ ESTATAL	VILLA DE LAS FLORES	754,048.01	FISM 2011	754,048.00					-											754,048.00	0.01					100%
5	1235	SEC. OF. NO. 919 JAIME NUNO	HACIENDA COACALCO	227,316.15	FISM 2011	227,316.15					-											227,316.15	0.00					100%
6	1235	PRIM. HERIBERTO ENRIQUEZ	BOSQUES DE COACALCO	738,978.58	FISM 2011	738,978.59					-											738,978.59	0.01					100%
7	1236	NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO Y BOSQUES DE COACALCO	LOMAS DE COACALCO Y BOSQUES DE COACALCO	500,000.60	GIS 2008	263,487.69					-											263,487.69	236,512.91					53%
8	1235	REHABILITACION DE LA PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ	LOS HEROES	67,581.30	FEFOM 12	67,581.30					-											67,581.30	0.00					100%
9	1235	JDN GABRIELA MISTRAL	LOMAS DE COACALCO	164,869.51	FISM 2011	164,869.51					-											164,869.51	0.00					100%
10	1235	CAM 4	SAN RAFAEL	41,350.29	FISM 2011	41,350.29					-											41,350.29	0.00					100%
11	1235	PREESOLAR CAPEP	EJIDAL	479,934.73	FISM 2011	287,960.85					-											287,960.85	191,973.88					60%
12	1235	SEC. NO. 100	ZACUAUITTLA	174,703.51	PAGIM 11	174,703.51					-											174,703.51	0.00					100%
13	1235	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	LA MAGDALENA HUIZACHITLA	239,723.72	FEFOM 12	239,723.72					-											239,723.72	0.00					100%
14	1236	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AV. DE PARQUE	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	1,424,730.14	PIM 2009	8,943.63					-											8,943.63	1,415,786.51					1%
15	1236	CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	VILLA DE LAS FLORES	1,439,797.60	PIM 2009	8,368.88					-											8,368.88	1,431,428.72					1%
16	1236	FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	1,841,252.66	PIM 2009	19,087.78					-											19,087.78	1,622,164.88					1%
17	1236	REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMAHO QUIROZ	SAN RAFAEL	6,040,433.26	CONA DE 2009	5,988,360.55					-											5,988,360.55	52,072.71					99%
18	1235	REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUES DE PERIODISTAS	VILLA DE LAS FLORES	1,187,999.99	PAGIM 11	1,187,998.95					-											1,187,998.95	1.04					100%
19	1236	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGUNA	POTRERO LA LAGUNA	8,185,953.20	PIM, FIC 2010	8,173,817.39					-											8,173,817.39	12,135.81					100%
20	1236	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL CON SALON DE USOS MULTIPLES LOS HEROES	LOS HEROES	5,970,319.99	PIM, FIC 2010	5,970,319.97					-											5,970,319.97	0.02					100%
21	1235	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	RINCON DE LAS FUENTES	127,813.63	FEFOM 12	127,813.63					-											127,813.63	0.00					100%
22	1236	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BOSQUES DE PERALES "RANCHO LA PALMA"	RANCHO LA PALMA	5,988,561.74	PIM, FIC 2010	5,988,561.73					-											5,988,561.73	0.01					100%
23	1236	SALON DE USOS MULTIPLES EN LOS SABINOS	LOS SABINOS	2,899,454.88	PIM 2010	2,499,527.26					-											2,499,527.26	399,927.62					86%
24	1236	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE Y CASA DE LA CULTURA CALMECAC	CABECERA MUNICIPAL	12,733,287.38	PIM 2010	10,976,944.02					-											10,976,944.02	1,756,343.36					86%
25	1236	CORREDOR DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.93	PREP 2010	3,101,578.54					-											3,101,578.54	0.39					100%
26	1236	CAMELLON DE AV. MEXIQUENSE	BOSQUES DEL VALLE	597,500.00	PREP 2010	597,499.42					-											597,499.42	0.58					100%
27	1236	PARQUE TEMATICO BICENTENARIO SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	3,999,789.09	PREP 2010	3,999,788.20					-											3,999,788.20	0.89					100%
28	1236	CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIENTO JALATLACO CON BOSQUES DE COACALCO	JALATLACO	774,044.49	GIS 2008	743,249.04					-											743,249.04	30,795.45					96%
29	1236	REMODELACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES	LOS ACUALES	402,340.50	GIS 2008	256,093.83					-											256,093.83	146,246.67					64%
30	1235	AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	GRANJAS	604,455.06	GIS 2008	572,498.81					-											572,498.81	31,956.25					95%
31	1235	LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA. ETAPA	UNIDAD MORELOS	3,280,000.00	PAGIM 2010	3,280,000.00					-											3,280,000.00	0.00					100%
32	1235	REHABILITACION DEL CAM 5	SAB RAFAEL	212,749.84	FEFOM 12	212,749.84					-											212,749.84						100%
33	1235	JD PILAR LABORDE	SAN RAFAEL	122,722.81	PAGIM 11	119,776.89					-											119,776.89	2,945.92					98%
34	1235	CONSTRUCCION DE ARCOS EN PARQUE RESIDENCIAL	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	535,000.00	FEFOM 12	535,000.00					-											535,000.00	0.00					100%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE COACALCO		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		93		MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DEL 2018										Regresar principal											
NOM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO V.O. CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S) Cuenta 1234 ó 1235 (A)	No. ESTIMACIÓN (R)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (S)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES					Cuenta 217		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S) Cuenta 1235 ó 1236 (A)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA TIPO Y NÚMERO	FECHA (R)	FÍSICO (15)	AVANCE FINANCIERO (16)		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL												
35	1235	JDN IGNACIO ZARAGOZA	VILLA DE LAS FLORES	3,862.77	PAGIM 11	3,862.77																	3,862.77	0.00						100%	
37	1236	REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV. DEL PARQUE A AV. PASEO DE LOS VIRREYES	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	1,206,564.92	GIS 2008	1,151,762.80																	1,151,762.80	54,802.12						95%	
38	1236	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE TRIGAL HACIA AV. DEL PARQUE	EL GRANERO	1,103,120.64	GIS 2008	980,763.05																	980,763.05	122,357.59						89%	
39	1236	REMODELACION DE SALA DE CABILDO	CABECERA MUNICIPAL	357,799.68	PIM, FIC 2011	354,645.44																	354,645.44	3,154.24						99%	
40	1236	REPAVIMENTACION DE LA AV. MANUEL MORELOS	UNIDAD MORELOS	19,403,673.02	PIM, FIC 2011	17,463,305.73																	17,463,305.73	1,940,367.29						90%	
41	1236	REPAVIMENTACION DE LA LATERAL DE LA COACALCO-TULTEPEC EN LAS COLONIAS EX HACIENDA SAN FELIPE, CONJUNTO BOSQUES Y LOS SABINOS Y PAVIMENTACION DE CALLE CHABACANO	EJIDAL	4,179,991.91	FOPAM 2011	4,135,791.38																	4,135,791.38	44,200.53						99%	
42	1236	REPAVIMENTACION DE AV. HANK GONZALEZ	CABECERA MUNICIPAL	14,575,195.26	PIM, FIC 2011	14,400,394.97																	14,400,394.97	174,800.29						95%	
43	1236	CAMBIO DE IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE LOPEZ PORTILLO (ENTRADA COACALCO TULTEPEC ESCULTURA LOGO SERPIENTE)	COACALCO-TULTEPEC	670,548.94	PIM, FIC 2011	670,548.94																	670,548.94	0.00						100%	
44	1236	REHABILITACION DE PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	PIM, FIC 2011	5,977,342.48																	5,977,342.48	0.00						100%	
45	1236	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZO	SAN LORENZO	5,981,295.85	PAGIM 2011	5,981,295.83																	5,981,295.83	0.02						100%	
46	1236	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	SAN LORENZO	579,947.51	FISM 2011	579,193.11																	579,193.11	754.40						100%	
47	1236	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	SAN LORENZO	766,475.78	FISM 2011	701,345.57																	701,345.57	65,130.21						92%	
48	1236	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN LORENZO	2,108,195.44	FISM 2011	2,078,978.46																	2,078,978.46	29,216.98						99%	
49	1236	REM ODELACION DE BAJO PUENTE 2DA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL	1,834,761.65	PIM, FIC 2011	1,834,761.66																	1,834,761.66	0.01						100%	
50	1236	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	987,000.00	CONACULTA 2011	987,000.00																	987,000.00	0.00						100%	
51	1236	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS EN SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	LOS SABINOS	355,740.70	PAGIM 2011	355,740.70																	355,740.70	0.00						100%	
52	1236	CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	LOS HEROES	9,258,203.53	IND 2011	9,262,200.07																	9,262,200.07	3,996.54						100%	
53	1236	PAVIMENTACION DE CALLE RIO	LOS ACUALES	1,399,619.85	FISM 2012	1,327,279.95																	1,327,279.95	72,339.90						95%	
54	1236	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV. SANCHEZ COLIN	CABECERA MUNICIPAL	3,662,567.52	FISM 2012	3,596,627.17																	3,596,627.17	95,940.35						97%	
55	1235	REHABILITACION DE DE ADCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	PIM 2009	500,000.00																	500,000.00	0.00						100%	
56	1236	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	TODO EL MUNICIPIO	196,140.89	FISM 2010	196,140.89																	196,140.89	0.00						100%	
57	1236	REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	VILLA DE LAS FLORES	5,995,163.47	PIM, FIC 2010	4,970,053.79																	4,970,053.79	1,025,109.68						83%	
58	1236	REENCARPETADO DE LA AVENIDA ZARZAPARRILLAS SEGUNDA ETAPA	VILLA DE LAS FLORES	964,395.81	PIM 2010	964,395.81																	964,395.81	0.00						100%	
59	1236	REENCARPETADO DE LA AVENIDA ZARZAPARRILLAS TERCERA ETAPA	VILLA DE LAS FLORES	1,228,815.06	PIM 2010	1,228,815.06																	1,228,815.06	0.00						100%	
60	1236	REENCARPETADO DE LA AVENIDA ZARZAPARRILLAS PRIMERA ETAPA	VILLA DE LAS FLORES	1,805,417.05	PIM 2010	1,805,417.05																	1,805,417.05	0.00						100%	
61	1235	REHABILITACION DE LA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL	EL GIGANTE	97,500.00	FEFOM 12	97,500.00																	97,500.00	0.00						100%	
62	1235	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS DE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	3,580,197.55	FISM 12	158,842.92																	158,842.92	3,421,354.63						4%	
63	1236	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 2DA. ETAPA	LOS HEROES	20,382,654.22	PIM, FIC	2,554,964.16																	2,554,964.16	17,827,690.06						13%	
64	1236	CONTINUACION DEL ADCRETADO DE LA CALLE TRIGAL	LOS ACUALES	922,096.23	GIS 2008	922,096.23																	922,096.23	0.00						100%	
65	1236	IMPERMEABILIZACION EN E.S.T.I.C. NO. 0119 "ENRIQUE REBSAMEN"	SANTA MARIA II	157,727.30	FISM 13																			157,727.30							
66	1236	INSTALACION HIDRAULICA E IMPERMEABILIZACION EN J.N. "JUAN SEBASTIAN BACH"	EX HACIENDA SAN FELIPE	133,118.33	FISM 13	130,472.01																	130,472.01	2,646.32						98%	
67	1236	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON	UNIDAD MORELOS	293,584.45	FISM 13	283,322.74																	283,322.74	10,261.71						97%	
68	1236	TECHADO EN PATIO EN ESC. SEC. OFC. NO. 0512 "ANEXA A LA NORMAL DE COACALCO"	EL GIGANTE	161,442.16	FISM 13	158,593.02																	158,593.02	1,849.14						99%	

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Reservar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE COACALCO		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		93		MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DEL 2018										Reservar principal									
NUM. PROY.	CUESTA CONTABLE 1235 & 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 & 1235) (4)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE (Cuenta 1235 & 1236)	RETENCIONES				Cuenta 2117		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.I. Cuenta 1235 & 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO						FECHA	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)	
69	1236	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. OFIC. 0811 "AMADO NERVO"	HACIENDA COACALCO	46,667.91	FISM 13	45,775.75					-												45,775.75	892.16					98%
70	1236	COLOCACION DE PISO EN AULAS EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL DE COACALCO	EL GIGANTE	67,206.06	FISM 13	52,186.67					-												52,186.67	15,019.39					78%
71	1236	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE ACCESO A LOS PORTALES ESQUINA AV. EX HACIENDA SAN FELIPE	LOS PORTALES	332,489.05	FOPAEDAPE 13						-													332,489.05					
72	1236	REPARACION CASA DE TERCERA EDAD Y ARCOS	VILLA DE LAS FLORES	249,902.15	FOPAEDAPE 13						-													249,902.15					
73	1236	REPAVIMENTACIÓN CALLE ALCANFORES	CABECERA MUNICIPAL	1,664,735.00	FOPAEDAPE 14						-													1,664,735.00					
74	1236	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALES COL. RANCHO LA PALMA 2	RANCHO LA PALMA 2	1,505,212.10	FOPAEDAPE 14						-													1,505,212.10					
75	1236	REPAVIMENTACIÓN CALLE MANANTIAL	CABECERA MUNICIPAL	687,034.31	FOPAEDAPE 14						-													687,034.31					
76	1236	REPAVIMENTACIÓN CALLE DURAZNOS	CABECERA MUNICIPAL	695,057.64	FOPAEDAPE 14						-													695,057.64					
77	1236	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN JOSE	CABECERA MUNICIPAL	3,536,342.33	FOPAEDAPE 14						-													3,536,342.33					
78	1236	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SUPERVISIÓN DE U.S.A.E.R. ZONA ESCOLAR 16	CABECERA MUNICIPAL	348,327.56	FOPAEDAPE 14						-													348,327.56					
79	1236	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BOSQUES DE DINAMOS, COL. CONJUNTO BOSQUES	CONJUNTO BOSQUES	475,005.56	FOPAEDAPE 14						-													475,005.56					
80	1236	COLOCACIÓN DE PISOS EN 15 AULAS EN ESC. PRIMARIA CARMEN SERDÁN	CABECERA MUNICIPAL	498,407.57	FOPAEDAPE 14						-													498,407.57					
81	1236	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CENZONTLES	CABECERA MUNICIPAL	2,296,550.30	FOPAEDAPE 14						-													2,296,550.30					
82	1236	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CONCRETO EN SEC. TEC. NUM. 161 VICTOR BRAVO AHUJA	CABECERA MUNICIPAL	498,820.00	FOPAEDAPE 14						-													498,820.00					
83	1236	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE RUISEÑORES, COL. PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	1,004,825.91	FOPAEDAPE 14						-													1,004,825.91					
84	1236	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES, COL. CONJUNTO BOSQUES	CONJUNTO BOSQUES	555,799.66	FOPAEDAPE 14						-													555,799.66					
85	1236	REPAVIMENTACIÓN CA' LE EJE 3 (LIMITES)	CABECERA MUNICIPAL	1,062,947.72	FOPAEDAPE 14						-													1,062,947.72					
86	1236	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN BARRON	CABECERA MUNICIPAL	498,916.00	FOPAEDAPE 14						-													498,916.00					
87	1236	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE RUISEÑORES	CABECERA MUNICIPAL	2,093,511.66	FOPAEDAPE 14						-													2,093,511.66					
88	1236	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NÚM. 4, AV. 8 SIN MZ. 9, UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL	UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL	748,200.00	FOPAEDAPE 14						-													748,200.00					
89	1236	CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	BOSQUES DEL VALLE	2,799,471.42	CULTURA 14						-													2,799,471.42					
90	1236	CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	3,491,670.49	CULTURA 14						-													3,491,670.49					
91	1236	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BOSQUES DE CAOBAS, COL. CONJUNTO BOSQUES	CONJUNTO BOSQUES	475,109.55	FOPAEDAPE 14						-													475,109.55					
92	1236	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE NUECES	BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCIÓN	474,800.45	FOPAEDAPE 14						-													474,800.45					
93	1236	CONSTRUCCIÓN DEL OBELISCO	CABECERA MUNICIPAL	1,999,783.82	CULTURA 14						-													1,999,783.82					
94	1236	RECONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SEC. NO. 101 CUARTEMOC	CABECERA MUNICIPAL	190,000.00	FISM 13						-													190,000.00					
95	1236	INTERSECCIÓN AVENIDA DEL TRIGAL Y AVENIDA DEL PARQUE	CABECERA MUNICIPAL	1,351,435.66	FOPAEDAPE 14						-													1,351,435.66					
96	1236	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE BOSQUES DE MORAS, COL. BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCIÓN	BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCIÓN	634,906.78	FOPAEDAPE 14						-													634,906.78					
97	1236	REPAVIMENTACIÓN CALLE SIERRA PARACAIMA	CABECERA MUNICIPAL	530,171.13	FOPAEDAPE 14						-													530,171.13					
98	1236	AMPLIACIÓN DE COMEDOR SEGUNDA ETAPA EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES"	CABECERA MUNICIPAL	266,016.57	FISM 14						-													266,016.57					
99	1236	CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	POTRERO LA LAGUNA	5,499,330.75	CULTURA 14						-													5,499,330.75					
100	1236	IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIM. "HERIBERTO ENRIQUEZ"	BOSQUES DE COACALCO	355,899.99	FISM 14						-													355,899.99					
101	1236	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PINTURA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO COL. SAN LORENZO, COACALCO DE BERRIOZABAL	SAN LORENZO	413,931.59	CONTINGENCIAS 14						-													413,931.59					

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Reservar principal		AYUNTAMIENTO DE COACALCO										SEPTIEMBRE DEL 2018										Reservar principal								
NUM. PROY.	Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (SÍ Cuenta 1234 ó 1235)		PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S F Cuentas 1235 + 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE				
						No. ESTIMACIÓN (2)	(4)					2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (14)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)		
287	1235	FABRICACION, ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN	COACALCO DE BERRIOZABAL	24,966,625.20	RP 17	12,483,312.60															12,483,312.60	12,483,312.60						50%		
288	1235	CONVENIO MODIFICATORIO DE FABRICACION, ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN	COACALCO DE BERRIOZABAL	8,308,857.22	RP 17	8,308,857.22															8,308,857.22	0.00						100%		
289	1236	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES	SAN FRANCISCO COACALCO	1,498,253.40	RP 16	-															-	1,498,253.40								
290	1236	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	COLONIA CENTRO	2,689,564.90	RP 17	2,689,564.90															2,689,564.90	0.00						100%		
291	1236	APLICACION DEL 30% DE RECURSOSO DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF 2018	COACALCO DE BERRIOZABAL	4,994,727.66	FISMDF 18	-	ESTIMACION No. 01	23/07/18 AL 20/08/2018	1,104,528.69	176,724.59	1,281,253.28						2,152,899.85	344,463.98	2,497,363.83	2,497,363.83	1,216,110.55	1,281,253.28	3,713,474.38					25%		
292																														
293																														
294																														
295																														
296																														
297																														
298																														
299																														
300																														
301																														
302																														
303																														
304																														
305																														
306																														
307																														
308																														
309																														
1001																														
TOTALES		309 OBRAS		585,970,837.13					1,104,528.69	176,724.59	1,281,253.28						2,152,899.85	344,463.98	2,497,363.83	2,497,363.83	1,216,110.55	192,517,407.08	373,453,430.05							

LIC. JOSÉ GABRIEL PAWLINS ALVA
Presidente Municipal

M. EN A. PAOLA LUZ HÁVEZ HERNÁNDEZ
Secretario del Aytto.

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
Tesorero

ARO. CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
22	10	2018

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

