



Coacalco

Trabajo ♦ Voluntad ♦ Cercanía

"2019. Año del Centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Coacalco de Berriozábal, Estado de México a 18 de julio 2019

Dependencia: Tesorería Municipal

Oficio No.: TMC/EGRE/1014/2019

Asunto: Se remite Siavamen Junio 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

Por este medio remito un cordial saludo, así mismo y en cumplimiento al Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, adjunto al presente reporte de Avance Físico-Financiero (SIAVAMEN) con cierre al 30 de Junio del 2019, de las obras y acciones efectuadas con recursos del Fondo III (FISMDF) y Fondo IV (FORTAMUNDF), ejercicio fiscal 2019.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
De COACALCO DE BERRIOZABAL

C.c.c. ARCHIVO.

JCG/CRH/iaf



H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 027 COACALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 20,520,955.55 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28728/0001112050	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-15	50,141.88	50,141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	33.00		7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28736/0002115814	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-15	48,658.04	48,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00
28743/0003115919	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-15	21,928.16	21,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	21.00		7 FAMILIA	1	3	0	0.00
28750/0004116006	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-07-15	56,146.66	56,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	32.00		7 FAMILIA	1	2	0	0.00
28753/000536718	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-28	269,416.61	269,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	45.00		5 ALUMNO	1	227	0	0.00
28757/000636907	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-01	2019-06-28	411,991.49	411,991.49	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		5 ALUMNO	1	408	0	0.00
28759/000736940	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA HAHLO / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-04-01	2019-06-28	423,091.90	423,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	89.00		5 ALUMNO	1	274	0	0.00
28760/000848843	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-06-28	251,061.91	251,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	602.00		5 ALUMNO	1	217	0	0.00
28764/000944047	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ CUENCA, IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-06-28	322,010.95	322,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	779.00		5 ALUMNO	1	141	0	0.00
28767/001044073	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSAURA ZAPATA, IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-06-28	332,207.30	332,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	647.00		5 ALUMNO	1	133	0	0.00
28773/001144084	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-06-28	237,219.84	237,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	570.00		5 ALUMNO	1	507	0	0.00
28778/001246184	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REY POETA ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	270,327.95	270,327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		5 ALUMNO	1	507	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 027 COACALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019, JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 20,520,955.55 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28780/001346362	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JOSÉ CASTILLA Y PINA / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	212,490.01	212,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		5 ALUMNO	1	42	0	0.00
28781/001446403	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LIC. JESÚS REYES HERÓLES / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	211,039.06	211,039.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		5 ALUMNO	1	954	0	0.00
28782/001546837	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	115,886.60	115,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		5 ALUMNO	1	245	0	0.00
28783/001646908	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	90,862.50	90,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		5 ALUMNO	1	253	0	0.00
28784/001746982	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	41,694.85	41,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		5 ALUMNO	1	187	0	0.00
28785/001847082	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URIETA CARRILLO / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	36,776.13	36,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		5 ALUMNO	1	546	0	0.00
28790/001947123	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN BARRÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-29	58,422.90	58,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		5 ALUMNO	1	106	0	0.00
28797/002048871	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-30	365,728.47	365,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		5 ALUMNO	1	267	0	0.00
28812/002148958	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-30	513,728.34	513,728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	216.00		5 ALUMNO	1	169	0	0.00
28823/002248985	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-30	649,543.19	649,543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	429.00		5 ALUMNO	1	517	0	0.00
28831/002349732	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-30	473,952.81	473,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,146.00		5 ALUMNO	1	70	0	0.00
28851/002449797	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-07-12	78,579.92	78,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.00		5 ALUMNO	1	331	0	0.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VIALIDAD
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CÍVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VEJEZ
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS RURALES
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS VECINOS
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS VOLUNTARIOS
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS VOLUNTARIOS
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS VOLUNTARIOS

22 JUL 2019

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 027 COACALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. JUNIO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 20,520,955.55 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Iní. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Iní Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
28858/002550673	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC IMPERMEABILIZACIÓN / SAN FRANCISCO COACALCO	CONTRATO	2019-05-15	2019-07-12	379,834.82	379,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,167.00		5 ALUMNO	1	349	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 25									TOTAL	5,922,742.29	5,922,742.29	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 21

Directa: 4

C. DARWIN RENAN
ESLAVA GAMINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021

PRESIDENCIA

C. JOSE CASTILLO
GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021

TESORERÍA
MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORONA
SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

C. ANA BERTHA MENDOZA
OLVERA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021

CONTRALORÍA
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 027 COACALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 206,066,517.06 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
28470/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	70,865,784.80	70,865,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	284,462	0	0.00		
28509/0002	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	35,564,585.00	35,564,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	96,000.00		4 MUNICIPIO	1	284,462	0	0.00		
28536/0003	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMIONES DE BASURA) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	34,624,200.00	34,624,200.00	0.00	5,717,271.78	5,717,271.78	0.00	34 VEHICULO	15.00		4 MUNICIPIO	1	284,462	15	16.51		
28575/0004	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	284,462	0	0.00		
28582/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	SUBSIDIO SAPASAC, PAGO CAEM Y CONAGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	37,011,947.26	37,011,947.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	284,462	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									206,066,517.06	206,066,517.06	0.00	5,717,271.78	5,717,271.78	0.00									15	

Complementarios: 0 **Directa: 0**

**C. DARWIN RENAN
ESLAVA GAMINO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

**C. JOSE CASTILLO
GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

**C. FRANCISCO CORONA
SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**C. ANA BERTHA MENDOZA
OLVERA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Coacalco
de Berriozábal 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
22 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO