



Cuenta Pública 2022

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Coahuila de Zaragoza, 0093

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ	LOMAS DE COACALCO	DE	600	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,130,500.00	-	1,046.92	1,129,453.08	1,129,453.06	0.02	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAÑA	BOSQUES VALLE	DEL	490	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,236,304.33	-	1,953.93	1,234,350.40	1,234,256.41	93.99	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN	BOSQUES VALLE	DEL	90	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	775,000.00	-	715.05	774,284.95	774,280.95	4.00	100%
02	02	01	01	05	02	25	01	01	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS)	TODOS MUNICIPIOS	EL	1140	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	165.24	1,499,834.76	1,499,834.60	0.16	100%
02	02	01	01	05	02	25	01	01	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES)	TODOS MUNICIPIOS	EL	180	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,500,000.00	-	38.31	1,499,961.69	1,499,961.69	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0911 AMADO NERVO	HACIENDAS DE COACALCO	DE	450	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,054,000.00	-	2,305.78	1,051,694.22	1,051,694.22	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALBA ZAPATA (EJE 8)	SAN RAFAEL	DE	140	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	661,616.38	-	1,790.69	659,825.69	659,825.69	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	CABECERA MUNICIPAL	DE	750	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	850,000.00	-	1,568.18	848,431.82	848,431.82	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE BOSQUE DE HAYAS	CONIUNTO DE BOSQUES SECCION	ZDA	600	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,485,000.00	-	685.82	1,484,314.18	1,484,314.18	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS	VILLA DE LAS FLORES	DE	800	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	2,350,000.00	-	1,180.10	2,348,819.90	2,348,819.90	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO	EL GIGANTE	DE	600	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	954,800.00	-	1,768.27	953,031.73	952,912.35	119.38	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL	LOS HERODES DE COACALCO	DE	110	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	850,000.00	-	5,875.53	844,124.47	844,124.47	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	RINCON DE LAS FUENTES	DE	100	Contrato	ADJUDICACION DIRECTA	286,777.00	-	203.08	286,573.92	286,573.91	0.01	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	VILLA DE LAS FLORES	DE	120	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,250,000.00	-	668.55	1,249,331.45	1,249,331.45	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN	RANCHO DE PALMA	LA	85	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	614,495.87	-	865.61	613,630.26	613,630.25	0.01	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN	VILLA DE LAS FLORES	DE	480	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	930,000.00	-	661.13	929,338.87	929,338.87	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN EN JARDIN DE NIÑOS AHUJZOTL	VILLA DE LAS MANZANAS	DE	120	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	750,000.00	-	6.64	749,993.36	749,904.06	89.30	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	RANCHO DE PALMA	LA	520	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	850,000.00	-	529.34	849,470.66	849,470.66	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PARQUE RESIDENCIAL	DE	600	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,178,000.00	-	323.04	1,177,676.96	1,177,676.96	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	LA MAGDALENA	DE	110	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	819,906.10	-	238.73	819,667.37	819,667.37	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	GRANJAS DE SAN CRISTOBAL	DE	450	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	954,800.00	-	198.75	954,601.25	954,601.25	-	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA	VILLA DE LAS FLORES	DE	250	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	775,000.00	-	464.80	774,535.20	774,535.20	-	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Coacalco de Berriozábal, 0093

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION PILAR LABORDE DE PEREZ	GRANIAS DE SAN CRISTOBAL	250	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	145,000.00	-	1,105.62	143,894.38	143,894.38	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFI. 301 JOSE DIAZ COVARRUBIAS	GRANIAS DE SAN CRISTOBAL	650	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,325,000.00	-	641.68	1,324,358.32	1,324,358.32	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ	PARQUE RESIDENCIAL	800	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,481,380.52	-	756.89	1,480,623.63	1,480,623.62	0.01	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DE AREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	VILLA DE LAS FLORES	450	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	175,000.00	-	187.33	174,812.67	174,811.61	1.06	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	100	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	480,000.00	-	1,092.52	478,907.48	478,907.47	0.01	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	UNIDAD MORELOS	520	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	280,000.00	-	15.63	279,984.37	279,984.37	0.00	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	CONSTRUCCION DE CREMATORIO	LOS HEROES	100000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	500,000.00	-	14.77	499,985.23	499,984.56	0.67	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU	GRANIAS DE SAN CRISTOBAL	65	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	75,000.00	-	12.81	74,987.19	74,987.19	-	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF (ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL)	SAN RAFAEL	100	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	189,351.44	-	2,266.78	187,084.66	187,084.66	-	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF (ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE)	SAN RAFAEL	90	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	189,351.44	-	1,140.41	188,211.03	188,211.03	-	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF (ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA)	LOS HEROES	100	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	189,351.44	-	1,574.49	187,776.95	187,776.95	-	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VICTOR BRAVO AHUJA	SAN RAFAEL	650	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	852,081.48	-	2,027.30	850,054.18	850,054.18	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PISO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y BARDAS COLINDANTES A LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	FRACCIONAMIENTO DE LOS CEDROS	105	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	265,000.00	-	213.61	264,786.39	264,786.39	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE, DE LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS CAD 0+000.00 HASTA CAD 0+448.55, ENTRE CALLE MARIANO DE ABASOLO Y COLMA, EN COLONIA SAN LORENZO TELIXTAC.	SAN LORENZO TELIXTAC	4300	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	4,239,389.94	-	323.81	4,239,066.13	4,239,066.12	0.01	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MARAVILLAS DE LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS 0+000.00 HASTA 0+180.00, ENTRE CALLE MAPLES Y C. MOSTAJO, COLONIA VILLA DE LAS FLORES	VILLA DE LAS FLORES	3400	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	2,000,000.00	-	1,064.79	1,998,935.21	1,998,935.21	-	100%
02	02	01	01	05	02	26	01	01	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN UBRIS, EN LA COLONIA LOS HEROES COACALCO DE BERRIOZABAL	LOS HEROES COACALCO	4000	Contrato	ADIUDICACION DIRECTA	200,000.00	-	441.05	199,558.95	199,558.73	0.22	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CALPULLI CENCALLI, CCT 15EPRA7331, EN LA COLONIA CALPULLI DEL VALLE, COACALCO DE BERRIOZABAL	CALPULLI DEL VALLE	250	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	105.96	999,894.04	999,894.04	-	100%
02	02	01	01	05	02	26	01	01	AMPLIACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y REMODELACION EN LA COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO	SAN FRANCISCO	5000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	621,725.86	-	13.88	621,711.98	621,711.98	-	100%
02	02	01	01	05	02	26	01	01	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA COLONIA LOS HEROES, COACALCO DE BERRIOZABAL	LOS HEROES	293444	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	684,893.05	-	940.55	683,952.50	683,952.48	0.02	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Coacalco de Berriozábal, 0093

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
02	02	01	01	05	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE CAPACITACION Y CISTERNAS PARA BOMBEROS (PROTECCION CIVIL), EN LA COLONIA LOS HEROES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	LOS HEROES	293444	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,047,877.99	-	88.64	1,047,789.35	1,047,789.33	0.02	100%	
02	02	01	01	03	02	26	01 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN AV. 1, EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL, COACALCO DE BERRIOZABAL.	SAN JOSE EJIDAL	6000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	684,893.05	-	132.38	684,760.67	684,760.39	0.28	100%	
02	02	01	01	03	02	26	01 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE 6, EN LA EJIDAL, COACALCO DE BERRIOZABAL.	EJIDAL	7000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	684,893.05	-	155.85	684,737.20	684,737.10	0.10	100%	
02	02	01	01	05	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA COLONIA LOS HEROES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	LOS HEROES	293444	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	684,893.05	-	66.39	684,826.66	684,826.66	-	100%	
02	02	01	01	05	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE PROTECCION CIVIL BOMBEROS, EN LA COLONIA LOS HEROES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	LOS HEROES	293444	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,047,877.99	-	181.07	1,047,696.92	1,047,696.85	0.07	100%	
02	02	01	01	03	02	26	01 01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE EJE 3 LIMITES (DE ZARZAPARRILLAS A AV. SAN FRANCISCO), DE +0.00 HASTA +0.596.26 M EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	SAN FRANCISCO LOS HEROES	4400	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,821,725.86	-	700.74	1,821,025.12	1,821,025.12	-	100%	
02	02	01	01	05	02	26	01 01	CONSTRUCCION OFICINAS PARA BOMBEROS EN LA COLONIA LOS HEROES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	LOS HEROES	7000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,000,000.00	-	887.64	999,112.36	999,112.34	0.02	100%	
02	02	01	01	03	02	26	01 01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A ESTADIO DE BERRIOZABAL) +0.00 HASTA +0.744.00 M. EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL.	SAN RAFAEL	5000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	3,801,672.71	-	1,233.28	3,800,439.43	3,800,439.43	-	100%	
02	02	01	01	03	02	26	01 01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE ANDRINOS DE CALLE ARANDANOS A BOULEVARD DE LAS FLORES +0.00 HASTA +0.263.70 M. COLONIA VILLA DE LAS FLORES, COACALCO DE BERRIOZABAL.	VILLA DE LAS FLORES	5700	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	1,200,000.00	-	184.40	1,199,815.60	1,199,807.09	8.51	100%	
02	02	01	01	03	02	11	01 01	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO (IRA ETAPA).	TODO MUNICIPIO	EL	150000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	55,621,247.71	-	156,428,361.77	212,049,609.48	55,621,247.71	156,428,361.77	75%
02	02	01	01	03	02	11	01 01	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	TODO MUNICIPIO	EL	150000	Contrato	INVITACION RESTRINGIDA	4,784,035.27	-	1,264.84	4,782,770.43	-	4,782,770.43	100%

Basado en la declaración de veracidad de los datos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

